



COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2010/DD/03934
Del :	29/04/2010
Esecutivo da:	29/04/2010
Proponenti :	Staff Completamento attività in ambito E.R.P. Direzione Patrimonio Immobiliare

OGGETTO:

REALIZZAZIONE N.24 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOC.
SORGANE - CONCESSIONE DI PROROGA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con delibera consiliare n. 12/49 del 23 marzo 2010, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione 2010, il bilancio triennale 2010/2012 e la relazione previsionale e programmatica;
- Con delibera di Giunta n. 67/113 del 30 marzo 2010 esecutiva ai termini di legge, i dirigenti sono stati autorizzati ad assumere impegni di spesa sul bilancio 2010 in attesa dell'approvazione del PEG 2010.

Preso atto:

- con deliberazione G.M. n.451 del 11/08/2007, esecutiva a termini di legge, è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento in oggetto, intervento previsto nel Piano Triennale degli Investimenti al cod.opera 070390 e finanziato con fondi regionali di edilizia residenziale pubblica, per un importo dei lavori a base d'asta di Euro 2.273.090,33.=-;
- che con DD. N. 76 del 16/1/2008 i lavori sono stati affidati alla Impresa EGBM Srl che si è aggiudicata l'appalto con un ribasso del 16,405%, per l'importo di €1.580.809,12.=-, di cui €153.300,68.=- per gli oneri relativi alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza;

Visto il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 26/03/2008 e che il tempo contrattuale previsto per l'esecuzione era di gg. 720;

Preso atto che durante il corso dei lavori con DD.n.2854/2010, in occasione della approvazione della variante n.4, è stata concessa alla impresa EGBM una proroga per l'esecuzione dei lavori di gg. 45;

Vista la richiesta della Ditta EGBM in pervenuta in data 26/4/2010, mantenuta agli atti dell'Ufficio, con la quale si richiede una nuova proroga di gg. 120 motivata in particolare con la necessità della

sospensione provvisoria per la definizione dei locali al piano terra, che sta comportando rallentamenti sulla definizione degli ordini dei materiali quali pavimenti, rivestimenti e infissi, che hanno tempi di produzione e di approvvigionamento rilevanti;

Vista al nota del Direttore dei lavori in data 27/4/2010, mantenuta agli atti dell'Ufficio, con la quale si ritengono fondate le motivazioni addotte dall'Impresa e congrua la consistenza della proroga;

Preso atto del parere favorevole del RUP, espressa in calce alla nota del Direttore dei lavori;

Considerato che è possibile concedere la proroga richiesta in quanto motivata da esigenze obiettive esterne all'Impresa;

Visti gli artt. 134, 135 e 136 D.P.R. 554/99;

Visto l'art. 11 del Decreto Ministero LL.PP. n. 145/00;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 58 e 59 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art.13 comma 3 e l'art.14 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. di concedere, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Generale e dal Capitolato Speciale d'Appalto, una nuova proroga dei lavori di gg.120 (centoventi) alla Ditta E.G.B.M.. per l'esecuzione dei lavori di Realizzazione di n. 25 alloggi in loc. Sorgane;
2. di dare atto che per effetto della presente proroga il nuovo termine per dare ultimati i lavori, (comprensivo di giorni 35 di sospensione parziale) viene fissato nel giorno 1 Ottobre 2010.

Firenze, lì 29/04/2010

Il Responsabile Proponente
Raffaele Ceppari

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE