



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/01319 Del: 10/03/2014 Esecutivo da: 10/03/2014 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO:

Moderazione del traffico ed interscambio modale con incentivazione TPL in p.zza San Jacopino - Miglioramento della riqualificazione e arredo urbano - Approvazione CRE e liquidazione quota parte saldo impresa Pezzano Domenico - Delega procedura Direzione Ambiente
CC.OO. 080450-080451 CUP H11B08000290003

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 2008/G/848 del 23.12.2008, così come integrata con successiva 2011/G/62 del 05.04.2011 è stato approvato il progetto esecutivo, relativo a "Moderazione del traffico ed interscambio modale con incentivazione TPL in p.zza San Jacopino - Miglioramento della riqualificazione ed arredo urbano" di complessivi €. 800.000,00.=., **COD OP 080451 - 080450 CUP: H11B08000290003, CIG: 2413270566**, lavori di cat. OG3, per un importo di €. 680.000,00.=. a base d'asta di cui €. 54.000,00.= per oneri di sicurezza;
- con Determinazione Dirigenziale n. 8196/2011, a seguito di asta pubblica, è stata aggiudicata definitivamente l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'impresa PEZZANO DOMENICO in avvalimento con ZETA COSTRUZIONI di Geom. Zoccoli Emilia;
- con Determinazione Dirigenziale n. 9521/2011 i lavori sono stati affidati ed assunti i relativi impegni di spesa;
- in data 10.11.2011 è stato stipulato il contratto rep. N. 63469;
- in data 20.01.2012 è stato stipulato un contratto Rep. N. 63524 con il quale il Comune di Firenze ha avuto in comodato dal condominio di piazza San Jacopino 7 - via Ponte all'Asse 3/5 un'area in piazza San Jacopino a fronte della realizzazione di alcune opere a carico del Comune;
- in data 23.01.2012 venivano consegnati i lavori;
- con determinazione dirigenziale 2012/DD/2558 veniva affidato a S.I.L.Fi spa l'esecuzione degli interventi per la riqualificazione dell'impianto elettrico e di illuminazione;
- con determinazione dirigenziale 2013/DD/00838 del 13.02.2013 veniva approvata una perizia suppletiva, affidate a SIGMA srl prove di laboratorio e veniva determinato il seguente quadro economico:

C.O. 080450 finanziamento a carico della Regione Toscana

importo dei lavori al netto r.a. del 20,124%	€	159.752,00
lavori suppletivi al netto r.a. del 20,124%		40.248,00
oneri per la sicurezza		18.181,82

sommano		218.181,82
IVA 10%	€	21.818,18

TOTALE		240.000,00
Totale finanziamento	€	240.000,00

C.O. 080451 finanziamento a carico Ministero

importo dei lavori al netto r.a. del 20,124%	€	340.271,76
lavori suppletivi al netto r.a. del 20,124%	€	62.000,03
oneri per la sicurezza	€	35.818,18

sommano		438.089,97
IVA 10%	€	43.809,00

TOTALE	€	481.898,97
Per allacciamenti	€	5.000,00
Per imp. elettrico e imp. illuminazione al netto r.a del 3% a favore di S.I.L.FI s.p.a.	€	24.003,56
Per oneri sicurezza	€	849,17

sommano	€	24.852,73
Per IVA al 10%	€	2.485,27

Totale a favore di S.I.L.FI s.p.a.	€	27.338,00
Per imprevisti spese illuminazione	€.	2.662,00
Per incentivo progettazione	€	13.600,00
Per incentivo su suppletiva	€	2.560,17
Per assicurazione progettisti	€	498,78
Per prove tecniche laboratorio	€	4.000,00
	€	-----
TOTALE	€	537.557,92

Quadro economico generale C.O. 080450 + C.O. 080451

importo dei lavori al netto r.a. del 20,124%	€	500.023,76
lavori suppletivi	€	102.248,03
oneri per la sicurezza	€	54.000,00

sommano		656.271,79
IVA 10%	€	65.627,18

TOTALE	€	721.898,97
Per allacciamenti	€	5.000,00
Per imp. elettrico e imp. illuminazione al netto r.a del 3% a favore di S.I.L.FI s.p.a.	€	24.003,56

Per oneri sicurezza	€	849,17

sommano	€	24.852,73
Per IVA al 10%	€	2.485,27

Totale a favore di S.I.L.FI s.p.a.	€	27.338,00
Per imprevisti spese illuminazione	€.	2.662,00
Per incentivo progettazione	€	13.600,00
Per incentivo progettazione su suppletiva	€	2.560,17
Per assicurazione progettisti	€	498,78
Per prove tecniche laboratorio	€	4.000,00
	€	-----
TOTALE	€	777.557,92

Per accantonamento 3% €.
22.440,00
Per minore spesa €.
2,08

Totale finanziato €.
800.000,00

TENUTO CONTO che in data 31 luglio 2013 i lavori sono terminati nei tempi contrattuali previsti;

VISTI:

- il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 10.12.2013 con allegato stato finale ed addendum rimesso dal Direttore dei lavori Arch. Maurizio Barabesi dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo per l'impresa aggiudicataria Pezzano Domenico ammonta €. 651.857,84=, che gli acconti corrisposti alla impresa Pezzano Domenico sono pari a €. 548.961,14 e che, conseguentemente il suo credito ammonta €.102.896,70 oltre iva al 10% per un totale complessivo di €.113.186,37;
- la fattura n. 10 del 20/11/2013 della Soc. Pezzano Domenico per l'importo di €.113.186,37 a saldo dei lavori svolti;
- la polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo stipulata con Forte Asigurari Reasigurari S.A. European Insurance Company n. I010001426 del 06.12.2013.

CONSIDERATO che il certificato di regolare esecuzione veniva inviato all'impresa Pezzano Domenico per la firma e veniva restituito a questa Amministrazione tramite raccomandata n. 05220113659-4 solamente in data 17.01.2014.

VERIFICATO che sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei lavori da cui fra l'altro risulta:

- che i lavori stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e delle norme tecniche di capitolato speciale nonché delle prescrizioni impartite dalla Direzioni dei lavori;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri; misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensione alle annotazioni contabili dei libretti delle misure, del registro di contabilità e delle liste dei lavori in economia;
- che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto;
- che l'importo dei lavori è inferiore alla somma autorizzata;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori;

- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve:

RILEVATO CHE:

- durante il corso dei lavori, a seguito di alcune rotture dei dissuasori alla sosta posizionati sulla area pedonale, la soc. **SAS Servizi alla Strada** è stata invitata dal Corpo di Polizia Municipale ad intervenire nella piazza San Jacopino per installare idonea segnaletica a pericolo;
- non avendo l'impresa Pezzano Domenico riconosciuto e pagato l'intervento a SAS Servizi alla Strada, in data 27.09.2013 - in forza di decreto ingiuntivo emesso, provvisoriamente esecutivo, dal Giudice di Pace di Firenze, n. 2971/13 - S.A.S. Servizi alla Strada spa notificava all'impresa Pezzano Domenico atto di precetto per il pagamento della somma di €.527,69;
- in data 27.11.2013 è stato notificato l'atto di pignoramento presso terzi su istanza di S.A.S. Servizi alla Strada spa nei confronti dell'Impresa Pezzano Domenico (debitore) e del Comune di Firenze (terzo pignorato) per l'importo di €.527,69;
- con nota della Direzione Avvocatura prot. 16562 del 23.01.2014 si precisa che, in attesa della definizione del pignoramento in oggetto, il Comune di Firenze tratterrà dalle somme dovute all'impresa l'importo pignorato pari ad €.1.500,00 (documenti agli atti presso la Direzione scrivente);

RILEVATO ALTRESÌ CHE:

- nel corso dei lavori si sono verificate infiltrazioni d'acqua all'interno dei locali di proprietà della **Farmacia San Jacopino di R. Lanini**, danneggiando i locali ed i farmaci ivi custoditi;
- a seguito del procedimento per accertamenti tecnici preventivi svoltosi innanzi al Tribunale di Firenze, Procedimento Giudiziario R.G. 16182/2012 (allegato parte integrante del presente atto), è stato accertato un danno economico prodotto a terzi, per i quali viene oggi richiesto un pagamento, così come da nota inviata in data 17.12.2013 dal legale della Farmacia;
- a seguito della sopra citata nota, con ns. prot. 15257 del 22.01.2014 la Direzione scrivente ha formalmente invitato l'impresa a voler provvedere al pagamento di quanto preteso dalla Farmacia;
- con nota del 26.02.2014, prot. n 45086 del 26/02/14, allegata quale parte integrante del presente atto, la ditta Pezzano, ha inviato denuncia alla Allianz Ras, presso la quale aveva stipulato apposita polizza per la R.C. Terzi, quantificando in €.15.000,00 il sinistro ed chiedendo alla Allianz Ras di dare corso al risarcimento;
- qualora la compagnia Allianz Ras rifiutasse di coprire il sinistro, questa Amministrazione, in quanto Stazione Appaltante, si verrebbe a trovare nella posizione di debitore solidale alla richiesta di risarcimento dei danni provocati dall'impresa Pezzano;
- conseguentemente, a garanzia della Amministrazione Comunale per la copertura di eventuali esborsi cui l'Amministrazione si trova esposta, e così come precisato con nota via pec del 03.03.2014 dall'Ufficio Avvocatura del Comune all'Avvocato nominato dall'impresa, si ritiene di trattenere dalle somme dovute all'impresa Pezzano l'importo di €.15.000,00=, importo che sarà immediatamente liquidato all'impresa non appena perverrà alla Amministrazione rinuncia e/o liberatoria da parte della Allianz Ras o della Farmacia San Jacopino di R. Lanini; (documenti agli atti presso la Direzione scrivente)

RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni anzi espresse, trattenere dalla somma dovuta all'impresa Pezzano Domenico pari a **€.113.186,37** la somma complessiva di **€.16.500,00**, liquidando conseguentemente all'impresa la rimanente somma di **€.96.686,37**;

RILEVATO inoltre che alcune piante messe a dimora nella piazza nel corso dei lavori non sono attecchite e che pertanto necessita procedere alla loro sostituzione;

RITENUTO pertanto opportuno con il presente atto delegare la responsabilità di procedura della nuova messa a dimora delle piante per la somma complessiva di €4.855,34 iva compresa, alla Direzione Ambiente nella persona del Direttore Dott. Pietro Rubellini;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art.107 D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento dei contratti;

Visto l'art. 23 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) di approvare il Certificato di regolare esecuzione con relativo stato finale nei riguardi della Soc. Pezzano Domenico;
- 2) di stabilire che il quadro economico generale definitivo che ne consegue è il seguente:

Per lavori a consuntivo	651.857,84
Per I.v.a al 10%	65.185,78

Somm ano (di cui €.96.686,37 da liquidare a Pezzano Domenico sull'imp. 08/8990/10 per €.63.344,69- imp. 08/8990/1 per €.5.567,88- imp. 08/8956/1 per €.1,00- imp. 08/8956/4 per €. 27.772,80 e €.16.500,00 sull'imp. 08/8956/4 da trattenere a garanzia per SAS e Farmacia San Jacopino)	717.043,62
Incentivo alla progettazione 2% imp. 08/8990/2	13.600,00
Incentivo su suppletiva imp. 08/8990/11	2.560,17
Impianto elettrico e illuminazione (a favore di S.I.L.FI spa su imp. 08/8990/9)	26.542,05
Prove laboratorio (a favore di Sigma imp. 08/8990/12)	1.470,15
Interventi verde (delega Dir. Ambiente - imp. 08/8990/10)	4.855,34

TOTALE spese a consuntivo	766.071,33
ECONOMIE	
Economie Polizza progettista - imp. 08/8990/3	498,78
Economie illuminazione - imp. 08/8990/8 e 08/8990/9	3.457,96
economie - prove laboratorio - imp. 08/8990/12	2.529,85
Economie - allacciamenti - imp. 08/8990/7	5.000,00
Economie minore spesa - imp. 08/8990/4	2,08
Economie accantonamento 3% - imp. 08/8990/6	22.440,00

Totale economie	33.928,67
Importo complessivo €.	800.000,00

3) di determinare pertanto le economie avendo già detratto dagli impegni le somme da liquidare;

4) di autorizzare lo svincolo totale del deposito cauzionale versato dall'Impresa;

5) **di liquidare** la fattura a saldo n. 10 del 20.11.2013 di €. 113.186,37 alla impresa Pezzano Domenico limitatamente all'importo di **€.96.686,37** sull'imp. 08/8990/10 per €.63.344,69- imp. 08/8990/1 per €.5.567,88- imp. 08/8956/1 per €.1,00- imp. 08/8956/4 per €. 27.772,80;

6) **di trattenere** dalla somma dovuta all'impresa Pezzano Domenico la somma complessiva di **€.16.500,00** sull'imp. 08/8956/4 precisando che:

- €.1.500,00 in attesa della definizione dell'atto di pignoramento presso terzi su istanza di S.A.S. Servizi alla Strada spa;

- €.15.000,00 a garanzia della Amministrazione Comunale, importo che sarà immediatamente liquidato all'impresa non appena perverrà alla Amministrazione rinuncia e/o liberatoria da parte della Allianz Ras o della Farmacia San Jacopino di R. Lanini;

7) di delegare, per la sostituzione di piante non attecchite, per complessivi €.4.855,34 la responsabilità di procedura alla Direzione Ambiente nella persona del Direttore dott. Pietro Rubellini;

8) di dare atto che il Rup dell'intervento è il sottoscritto Ing. Vincenzo Tartaglia;

9) di dare atto che tutti gli allegati parte integrante al presente provvedimento sono conformi agli originali depositati presso la Direzione scrivente.

DIREZIONE: G1 SERV.MOBILITA'

REVERSALI: 08/26519 DEL 11.12.2008
 08/26600 DEL 11.12.2008

IL DIRETTORE

- VISTO IL D.LGS 267/00 ED IN PARTICOLARE GLI ARTT. 107, 169 E 184;
- VISTO L'ART. 40 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'
- VISTO L' ARTICOLO 23 REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI;
- EFFETTUATI I DOVUTI RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;

PRESO ATTO CHE:

- CON DD 9521/2011 SONO STATI AFFIDATI ALL'IMPRESA PEZZANO DOMENICO GLI INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO ED INTERSCAMBIO MODALE CON INCENTIVAZIONE TPL IN PIAZZA SAN JACOPINO - MIGLIORAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI CUI AI CC.OO. 080450-080451 CUP H11B08000290003;

- CON DD 4605 DEL 11.05.2012 SI E' PRESO ATTO DELLA CESSIONE DI CREDITO DELL'IMPRESA PEZZANO DOMENICO CON LA BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO SPA;

- CON DD 11198 DEL 21.11.2012 SI E' PRESO ATTO DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON CESSIONE DI CREDITO A GARANZIA TRA L'IMPRESA PEZZANO DOMENICO E LA BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO SPA;

RILEVATO PERTANTO CHE L'IMPRESA PEZZANO DOMENICO E' IL SOGGETTO BENEFICIARIO CREDITORE DELL'IMPORTO DELLA PRESENTE LIQUIDAZIONE;

VISTA LA FATTURA N. 10 DEL 20.11.2013 DELL'IMPORTO DI €.113.186,37;

VISTA LA POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO STIPULATA CON FORTE ASIGURARI REASIGURARI S.A. EUROPEAN INSURANCE COMPANY n. I010001426 del 06.12.2013;

RILEVATO, PER I MOTIVI ESPRESI NELLA APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, AL MOMENTO SI PROCEDERA' CON LA LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PEZZANO DOMENICO DELLA QUOTA PARTE DI €.96.686,37 TRATTENENDO PER LE MOTIVAZIONI PRECEDENTEMENTE ESPRESSE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 16.500,00;

DATO ATTO CHE DAI CONTROLLI EFFETTUATI AI SENSI DELL'ART. 48 BIS DEL D.P.R. 602/73 IN MATERIA DI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON SONO EMERSI INADEMPIMENTI A CARICO DEL BENEFICIARIO E CHE PERTANTO SI PUÒ PROCEDERE AL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE;

DATO ATTO CHE IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DELL'IMPRESA PEZZANO DOMENICO, RISULTA REGOLARE EMESSE DALLA CASSA EDILE IN DATA 07.10.2013 PROT.N. 26207871 del 05.09.2013 E INTEGRATO CON NOTA DI INAIL SEDE DI REGGIO CALABRIA NS. PROT. 162644 DEL 28.10.2013 - ALLEGATI PARTE INTEGRANTE;

DATO ATTO CHE IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DEL SUBAPPALTATORE EDIL STRADE SRL , RISULTA REGOLARE EMESSE DALLA CASSA EDILE IN DATA 09.09.2013 PROT.N. 26208050 del 05.09.2013 - ALLEGATO PARTE INTEGRANTE;

PRESO ATTO DELLE FATTURE QUIETANZATE DEI SUBAPPALTATORI EDIL STRADE SRL E EDIL FENICE DI SCHIAVONE DOMENICO - QUEST'ULTIME RELATIVE AI SAL PRECEDENTI, AGLI ATTI PRESSO LA DIREZIONE SCRIVENTE, ATTESTANTI CHE TUTTI GLI INTERVENTI SONO STATI REGOLARMENTE LIQUIDATI E CHE LE DUE IMPRESE NON VANTANO ALCUN CREDITO NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE;

DATO ATTO CHE LA COPIA INFORMATICA DELLA FATTURA, DELLA POLIZZA, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEI DURC ALLEGATI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI CARTACEI CONSERVATI PRESSO QUESTA DIREZIONE;

DATO ATTO CHE IL PAGAMENTO DEL PRESENTE STATO FINALE DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO DA ACCREDITARE SUL C/C DI PEZZANO DOMENICO, CODICE IBAN IT63G0103081310000001958070, C/C DEDICATO AI SENSI DELLA L. 136/2010

RILEVATO CHE IL CIG DELL'OPERA E' 2413270566;

TENUTO CONTO CHE IL PRESENTE ATTO E' CONFORME ALLE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI 96.686,37 COME DA ALLEGATO DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE RAGIONERIA ALL'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO.

SCADENZA DI PAGAMENTO: **ENTRO 10 MARZO 2014**

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 01319 DEL 14/02/2014

CAPITOLO: 60631 CODICE 2080101 INTERVENTI ALLA VIABILITA' PER
 RIDUZIONE INQUINAMENTO DA FIN.
 CON CONTRIBUTO REGIONE PAC (AR
 IA)

IMPEGNO : 08/ 8956/01 P/DD/11/ 9521 MODERAZIONE DEL TRAFFICO ED INTERSCAMBIO
 ESEC. 10/11/11 MODALE CON INCENTIVAZIONE TPL IN P.ZZA
 S.JACOPINO - AFFIDAM.IMPRESA "PEZZANO
 DOMENICO" (Q.P.)

FORN.	RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOCUMENTO	DEL	RATA	IMPORTO
43997	PEZZANO DOMENICO** - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SALDO LAVORI SAN JACOPINO	FA/13/10	20/11/13	03	1,00
TOT.IMPEGNO					1,00

IMPEGNO : 08/ 8956/04 P/DD/13/ 838 APPROVAZIONE PROGETTO MODERAZIONE DEL
 ESEC. 13/02/13 TRAFFICO E INTERSCAMBIO S.JACOPINO
 (Q.P.) LAVORI SUPPLETIVI - DITTA PEZZANO

FORN.	RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOCUMENTO	DEL	RATA	IMPORTO
-------	-----------------	------------------	-----	------	---------

43997 PEZZANO DOMENICO** FA/13/10 20/11/13 04 27.772,80
 - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SALDO LAVORI SAN JACOPINO

 TOT.IMPEGNO 27.772,80

 T O T A L E C A P I T O L O 27.773,80

PAG. 2

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 01319 DEL 14/02/2014

CAPITOLO: 60632 CODICE 2080101 INTERVENTI ALLA VIABILITA' PER
 RIDUZIONE INQUINAMENTO DA FIN.
 CON CONTRIBUTO MINIST.AMBIENTE
 (PAC)

IMPEGNO : 08/ 8990/01 P/DD/11/ 9521 MODERAZIONE DEL TRAFFICO ED INTERSCAMBIO
 ESEC. 10/11/11 MODALE CON INCENTIVAZIONE TPL IN P.ZZA
 S.JACOPINO - AFFIDAM.IMPRESA "PEZZANO
 DOMENICO" (Q.P.)

=====

FORN.	RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOCUMENTO	DEL	RATA	IMPORTO
43997	PEZZANO DOMENICO**	FA/13/10	20/11/13	02	5.567,88
	- LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SALDO LAVORI SAN JACOPINO				
				TOT.IMPEGNO	5.567,88

IMPEGNO : 08/ 8990/10 P/DD/13/ 838 APPROVAZ.PROGETTO DI MODERAZIONE DEL
 ESEC. 13/02/13 TRAFFICO ED INTERSCAMBIO MODALE P.ZZA
 SAN JACOPINO
 (Q.P.) LAVORI SUPPLETIVI-DITTA PEZZANO

=====

FORN.	RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOCUMENTO	DEL	RATA	IMPORTO
43997	PEZZANO DOMENICO**	FA/13/10	20/11/13	01	63.344,69
	- LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SALDO LAVORI SAN JACOPINO				
			TOT. IMPEGNO		63.344,69
T O T A L E C A P I T O L O					68.912,57

TOTALE NETTO DEL PRESENTE ALLEGATO EURO 96.686,37

IL DIRIGENTE
VINCENZO TARTAGLIA

ALLEGATI INTEGRANTI

- CRE E ADDENDUM
- POLIZZA A GARANZIA
- DURC E NOTA INAIL
- FATTURA PEZZANO

Firenze, li 10/03/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Vincenzo Tartaglia

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	60632	0	08/008990	13	33928,67

Visto di regolarità contabile

Sottoscritta digitalmente da

Firenze, li 10/03/2014

Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.