



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2014/DD/04233</b> Del: <b>21/07/2014</b> Esecutivo da: <b>21/07/2014</b> Proponente: <b>Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici</b>
--

### OGGETTO:

LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA A VERDE AL CAMPO DI CALCIO MARIO PUCCI - cod.opera 080129  
APPROVAZIONE CRE

DITTA: EDILGREEN COSTRUZIONI SRL  
TECNICO: BORRELLI

### IL FUNZIONARIO

Dott. Lo Giudice, nella sua funzione di Responsabile della P.O. Amministrativa della Direzione Servizi Tecnici

### PREMESSO:

- che con la DD 5407/12 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla firma di alcuni atti determinativi fra cui le approvazioni di C.R.E.;
- che con Delibera n. 553/10 è stato approvato il progetto definitivo inerente le opere di riorganizzazione dell'area sportiva del campo di calcio Mario Pucci, per complessivi € 400.000,00, **cod opera 080129 CUP H13G12000070004, CIG 3967707F61;**
- che con DD 2494/11, la Direzione Ambiente ha affidato alla Gea Tirreno srl, il servizio di indagini geologiche e geognostiche in questione per l'importo inerente al Campo di Calcio Pucci di € 1.831,80;
- con DD n. 4639/2011 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a ” **Campo di calcio Pucci – riorganizzazione area sportiva**”
- con DD 5636/12 i lavori sono stati affidati all'impresa EDILGREEN COSTRUZIONI SRL con il ribasso del 22,077% ovvero per l'importo netto di € 249.665,15 (di cui € 12.000,00 per oneri di sicurezza), e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
- con DD. 5643/13, è stato approvato un progetto suppletivo di variante e variata distribuzione di spesa per un importo di € 65.099,36 (iva compresa ed incentivo);

- con DD. 5683/13, l'impresa appaltatrice è stata autorizzata a subappaltare all'impresa individuale Termoidraulica Idrosanitaria di Sestini Graziano, con sede in Via delle Bartoline n.31 50041 Calenzano Firenze, la realizzazione dell'impianto idrosanitario e di riscaldamento, opere di cui alla cat. OG11, per un importo presunto di € 19.200,00, di cui € 750,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di € 21.120,00, iva 10% compresa ;
- con DD. 6042/13 l'impresa appaltatrice è stata autorizzata a subappaltare all'impresa individuale Galardi Bruno, con sede in Calenzano, ( FI) Via Ponte alla Marina 34, la realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione, opere afferenti la cat. OG11, per un importo presunto di € 18.800,00 di cui € 750,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 20.680,00 iva al 10% compresa;
- che con DD 7518/13 è stato ridotto l'impegno dei lavori della ditta affidataria EDILGREEN COSTRUZIONI SRL per l'importo di € 21.036,24 impegnando nel contempo per le due ditte c.s.:
  1. a favore della ditta SESTINI c. ben. n. 48719 per l'importo di € 11.530,00 Iva compresa, CIG ZD10B6F184;
  2. a favore della ditta GALARDI c. ben. n. 48715 per l'importo di € 9.506,24 Iva compresa, CIG ZA60B6F1B1;
- che con DD 8120/13 è stata affidata alla ditta La Galleria dello Sport SRL per l'esecuzione della fornitura di arredi di cui all'oggetto, per l'importo di € 8.233,78;
- che con DD 9790/13 è stato approvato il secondo progetto suppletivo di variante e variata distribuzione di spesa per un importo complessivo di € 30.000,00 (iva compresa ed incentivo) suddivisi tra c.s.:
  1. a favore della ditta EDILGREEN COSTRUZIONI SRL per l'importo di € 8.588,30,
  2. a favore della ditta in subappalto SESTINI per l'importo di € 9.590,00,
  3. a favore della ditta in subappalto GALARDI per l'importo di € 11.173,76;

#### **VISTO:**

- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo della ditta principale EDILGREEN COSTRUZIONI SRL ammonta a € 300.048,24, che l'acconto liquidato alla suddetta Ditta è pari a € 298.377,00 e, conseguentemente, il suo credito ammonta a € 1.671,24 oltre Iva al 10%;
- la Fattura n. 7 emessa dalla suddetta Ditta in data 28/03/14 a fronte del credito sopra citato;
- le fatture della ditta in subappalto SESTINI per un importo complessivo già liquidato di € 19.009,00;
- le fatture della ditta in subappalto GALARDI per un importo complessivo già liquidato di € 18.612,00;
- la DL 1228/14 con la quale si liquidava il 6° SAL alla ditta principale EDILGREEN COSTRUZIONI SRL in q.p. per l'importo di € 25.709,02 della fattura n. 51/13 del 27/12/13 dell'importo totale di € 28.050,00, pertanto resta ancora da liquidare la somma di € 2.340,98 oltre all'importo dell'attuale CRE di € 1.838,36 (compresa IVA 10%);

Considerato che le due ditte in subappalto sono già state liquidate rispettivamente a saldo c.s.:  
 la ditta Sestini per l'importo di € 19.009,00 con un residuo a disposizione di € 2.112,00 sull'impegno 03/5385/93;  
 la ditta Galardi per l'importo di € 18.612,00 con un residuo a disposizione di € 2.068,00, sull'impegno 03/5385/94 ammontanti complessivamente ad € 4.180,00;

Considerato altresì che, alcune lavorazioni inizialmente previste in esecuzione alle ditte subappaltatrici sono state realizzate in corso d'opera dalla ditta affidataria Edilgreen Costruzioni srl, pertanto da scomputare ai subappaltatori;

Preso atto che risulta necessario liquidare alla ditta Edilgreen Costruzioni srl quanto segue:  
 € 2.340,98 q.p. della Fattura 51/13,  
 € 1.838,36 della fattura n. 7/14 del presente atto di approvazione del CRE per un totale complessivo di € 4.179,34

Preso atto che a tal fine si ritiene necessario utilizzare le disponibilità di cui agli impegni 03/5385/93, per € 2.112,00 e impegno 03/ 5385/94 per € 2.068,00, assumendo in favore della EDILGREEN COSTRUZIONI RSL impegni di spesa per complessivi € 4.179,34 come di seguito specificato;

Dato atto:

- che, le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;
- Visto la regolarità del DURC dell'impresa alla data di emissione del presente CRE;
- dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto e non è necessario ricorrere a nuovi prezzi;
- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 163 e 183 del D.Lgs 267/00;

Visto l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 9 bis e l'art. 14 bis del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

#### **DETERMINA**

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo è il seguente:

A) per lavori a consuntivo	€	300.048,24
B) per IVA al 10%	€	30.004,82
C) per subappalto SESTINI comprensivo di IVA 10%	€	18.612,00
D) per subappalto GALARDI comprensivo di IVA 10%	€	19.008,00
<b>SOMMANO</b>	€	<b>367.673,06</b>
E) incentivo progettazione 1,90%	€	6.181,50
F) ulteriore incentivo progett. 1,90%	€	1.409,36
G) ulteriore incentivo progett. 1,90%	€	647,94
H) DD 2494/11 ditta Geotirreno indagini e liquidata con DL 11/7561	€	1.500,00
I) DD 8120/13 Galleria dello Sport per arredi e liquidata con DL	€	8.166,29

13/8416		
<b>SOMMANO</b>	€	<b><u>385.578,15</u></b>
<b>economia</b>	€	<b><u>2.402,60</u></b>
<b>TOTALE</b>	€	<b><u>387.980,75</u></b>

3 . di prendere atto che il direttore dei lavori in questione è il Geom. F. Borrelli ed il RUP Ing. Nicola Azzurrini;

4. di ridurre gli impegni 03/5385/93 per € 2.112,00 e impegno 03/5385/94 per € 2.067,34 assunto con DD 9790/13 a favore delle ditte Sestini e Galardi in quanto già liquidate a saldo e di assumere impegno di spesa pari a complessivi € 4.179,34 a favore della ditta EDILGREEN COSTRUZIONI SRL di cui:

€ 2.112,00 sull'impegno 03/5385/.....

€ 2.067,34 sull'impegno 03/5385/.....;

5. di liquidare la somma di € 4.179,34 compresa IVA al 10% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata n. 7/14 di € 1.838,36 su imp. 03/5385/.....come da aspetti contabili e q.p. della fattura 51/13 di € 2.340,98 di cui € 228,98 su imp. 03/5385/.... Ed € 2.112,00 su imp. 03/5385/.....come da aspetti contabili;

6. di stabilire che l'economia sopra citata dovrà gravare:

per € 0,66 sull'impegno 03/5385/94 residuo ditta appaltata Galardi

per € 232,50 sull'impegno 10/8661/4 per polizza progettista

per € 3,93 sull'impegno 10/8663 incarichi professionali

per € 331,80 sull'impegno 10/8661/1 residuo ditta Geo Tirreno

per € 67,49 sull'impegno 10/8662/1 residuo arredi ditta la Galleria dello Sport

per € 1.766,22 sull'impegno 10/8662 residuo arredi

### **AUTORIZZA**

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini.

Beneficiario: ditta EDILGREEN COSTRUZIONI SRL

Indirizzo: Via di Le Prata, 36/38 – 50041 Calenzano (FI)

codice beneficiario: 47420

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

### **ALLEGATI INTEGRANTI**

**- FATTURA, CRE E STATO FINALE**  
**- FATTURA SALDO 6° SAL**

Firenze, li 21/07/2014

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Marco Lo Giudice

<b>N°</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Impegno/Accertamento</b>	<b>SubImpegno/Sub Accertamento</b>	<b>Importo</b>
1)	50617	0	03/005385	97	4179,34

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 21/07/2014

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.