



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2014/DD/06783</b> Del: <b>20/10/2014</b> Esecutivo da: <b>20/10/2014</b> Proponente: <b>Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Viabilità</b>
---

### OGGETTO:

Approvazione CRE e saldo lavori

"Interventi di messa in sicurezza viabilità percorsi mondiali di ciclismo - Riorganizzazione sezione stradale nell'ambito delle opere Zona D "

Impresa Panza srl

Definizione economie cc.o. 120500 - 120501

CUP H17H120001430006 CIG 5177070D4D

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA'

#### Premesso che:

- con Deliberazione di G.M. n. 376/2012 è stato approvato il progetto esecutivo n. 13/12, relativo a "**Interventi per la messa in sicurezza della viabilità dei percorsi pedonali dei mondiali di ciclismo 2013 Zona "D"**"; per complessivi di €. 2.026.286,44.=, Codd.. Op.. 120500 (finanziamento comunale) - 120501 (finanziamento fondi regionali) - CUP - H17H12001430006 - CIG : 4667548674;
- con DD n. 2185/13, i suindicati interventi sono stati affidati all'impresa BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI spa (Cod. Bnf.: 6405) col ribasso del 44,78 %, per un importo lavori complessivo pari ad €.893.193,00. di cui €. 29.000,00. per oneri di sicurezza;
- con DD 3850 del 26.08.2014 è stato approvato il collaudo ed il saldo lavori determinando il seguente quadro economico:

			Cod. opera 120500	Cod. opera 120501	Totale
A	Lavori Berti Sisto a consuntivo	€.	516.440,46	484.329,37	1.000.769,53
B	per oneri per la sicurezza	€.	<u>18.388,30</u>	<u>19.011,70</u>	<u>37.400,00</u>
C	Totale lavori a consuntivo	€.	534.828,46	503.341,07	1.038.169,53
D	Iva 21% su lavori a consuntivo	€.	0,00	68.008,09	68.008,09
E	Iva 22% su lavori a consuntivo	€.	<u>117.662,26</u>	<u>39.488,47</u>	<u>157.150,73</u>

F	<b>Totale Intervento Berti Sisto</b>	€.	<b>652.490,72</b>	<b>610.837,63</b>	<b><u>1.263.328,35</u></b>
G	Economia lavori Berti Sisto a disposizione	€.	33.125,81	0,00	33.125,81
H	Incentivo progettazione 1,8%	€.	34.380,00	0,00	34.380,00
I	Laboratorio Sigma	€.	11.148,54	11.148,54	22.297,08
L	Incarichi professionali esterni prove lab.	€.	5.796,07	5.796,07	11.592,14
M	Incarico Del Soldato	€.	4.440,03	4.440,04	8.880,07
N	Incarico Ing. Savorani	€.	3.615,36	3.615,36	7.230,72
O	SILFI	€.	8.597,04	0,00	8.597,04
P	Polizza progettista	€.	956,40	0,00	956,40
Q	Polizza verificatore	€.	637,60	0,00	637,60
R	Delega ambiente Valle verde vivai	€.	40.024,80	0,00	40.024,80
S	Incentivo su Valle verde vivai	€.	724,43	0,00	724,43
T	Economia a disposizione	€.	6.489,89	0,00	6.489,89
U	Ditta Panza + Iva + suppl	€.	87.165,57	285.602,49	372.768,06
V	polizza progettista	€.	190,00	0,00	190,00
Z	incentivo lavori Panza	€.	7.075,70	0,00	7.075,70
X	Incentivo suppletiva	€.	939,19	0,00	939,19
Y	SILFI	€.	44.092,85	0,00	44.092,85
J	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€</b>	<b>941.890,00</b>	<b>921.440,13</b>	<b>1.863.330,13</b>
		€.	<b>1.100.000,00</b>	<b>926.286,44</b>	<b>2.026.286,44</b>
	MINORE SPESA	€.	<b>158.110,00</b>	<b>4.846,31</b>	<b>162.956,31</b>

**Preso atto** che, col suddetto provvedimento, non erano state definite le economie rimandando tale calcolo ad un successivo atto col quale chiudere il quadro economico generale delle opere connesse ai cc. o. in questione.

**Rilevato che:**

- con DD n. 5269/13 è stato approvato, nell'ambito del progetto di cui sopra, voce "U" del quadro economico, il progetto esecutivo relativo alle opere di completamento dei "Lavori di messa in sicurezza dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013 - Riorganizzazione sezione stradale nell'ambito delle opere zona D" per un importo complessivo di €. 391.436,50.;
- con DD 5699 del 08.07.2013, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, l'intervento è stato affidato all'Impresa Edile Stradale Panza srl. che ha offerto ribasso d'asta del 23,67% CIG 5177070D4D;
- in data 05.08.2013 è stato stipulato il Foglio di Patti e Condizioni per l'importo di €.272.228,47 iva esclusa;
- in data 16.07.2013 i lavori sono stati consegnati;
- in data 25.02.2014 i lavori si sono conclusi;
- con DD 6013/2013, così come integrata con successiva DD 8205/2013, è stato affidato al professionista Ing. Gabriele Savorani l'incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione lavori relativamente all'intervento sopra indicato;
- con DD 6605 del 17.09.2013 è stata approvata una maggiore spesa per perizia suppletiva a favore dell'impresa Panza srl e sono stati affidati a S.I.L.FI spa gli interventi di illuminazione, determinando il seguente parziale quadro economico:

	Riorganizzazione sezione stradale nell'ambito delle opere zona D - PANZA srl		Cod. opera 120500	Cod. opera 120501	Totale
u	Ditta Panza + Iva + suppl	€.	87.165,57	285.602,49	372.768,06
v	polizza progettista	€.	190,00	0,00	190,00
z	incentivo lavori Panza	€.	7.075,70	0,00	7.075,70
x	Incentivo suppletiva	€.	939,19	0,00	939,19
y	SILFI	€.	44.092,85	0,00	44.092,85
n	Incarico Ing. Savorani	€	3.615,36	3.615,36	7.230,72
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	€	<b>143.078,67</b>	<b>289.217,85</b>	<b>432.296,52</b>

**Visto:**

- Il certificato di regolare esecuzione emesso dall'Ing. Filippo Martinelli dal quale risulta che l'importo a netto dei lavori eseguiti ammonta ad €. 288.817,99 e che avendo la ditta ricevuto acconti per €.282.690,28, il suo credito nei confronti dell'Amministrazione ammonta a €.6.127,71 oltre Iva al 22% per un totale di €.7.475,81;
- la fattura n. 350 del 01.09.2014 della Panza srl, che si allega alla presente;
- la polizza fideiussoria della Elba Assicurazioni spa in data 09.09.2014 a garanzia della rata di saldo.

**Verificato** che dagli atti presentati dal D.L. Ing. Filippo Martinelli, fra l'altro, risulta:

- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e dal capitolato speciale nonché delle prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori;
- che tali lavori si sono conclusi definitivamente (fase B) in data 25/02/2014 come risulta dal Verbale in data 16/04/2014;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensione alle annotazioni contabili dei libretti delle misure, del registro di contabilità;
- che l'importo dei lavori è inferiore alla somma autorizzata;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- che non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile previsti dal Capitolato Speciale di Appalto;
- che l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;
- che la ditta si è avvalsa di subappaltare e subaffidare alle seguenti Imprese:
  - Firenze Lavori srl (DD6155/2013)
  - Capalbo Salvatore
  - Maggio Franco
  - Rosi Leopoldo
- che i DURC richiesti sono risultati regolari;

- che le fatture delle ditte subappaltatrici risultano regolarmente quietanziate;
- che la Ditta Panza srl ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve.

**Dato atto** che il q.e. dell'intervento, a seguito della redazione del CRE, è il seguente:

			Cod. opera 120500	Cod. opera 120501	Totale
u	Ditta Panza + Iva + suppl (compresi €.9.228,88 oneri sicurezza) (di cui €.7.475,81 da liquidare su imp. 12/8658/11	€.	66.755,46	285.602,49	352.357,95
v	polizza progettista	€.	190,00	0,00	190,00
n	Ing. Savorani	€.	3.615,36	3.614,37	7.229,73
z	incentivo lavori Panza	€.	7.075,70	0,00	7.075,70
x	Incentivo suppletiva Panza	€.	939,19	0,00	939,19
y	Interventi illuminazione SILFI	€.	43.732,77	0,00	43.732,77
	<b>TOTALE</b>	€.	<b>122.308,48</b>	<b>289.216,86</b>	<b>411.525,34</b>

**Ritenuto**, oggi, a seguito della chiusura del suddetto intervento, poter definire le minori spese relative agli' "Interventi per la messa in sicurezza della viabilità dei percorsi pedonali dei mondiali di ciclismo 2013 Zona "D", così riepilogati:

c.o. 120501

imp.n. 2012/6841/1	€	0,30
imp.n. 2012/6842	€	4.662,81
imp.n. 2012/6842/3	€	0,99
imp.n. 2012/6842/4	€	1.133,24

*Totale minori spese c.o. 120501*      € 5.797,34

c.o. 120500

imp.n. 2012/8658	€	33.125,51
imp.n. 2012/8658/3	€	111,58
imp.n. 2012/8658/4	€	79,70
imp.n. 2012/8658/9	€	958,24
imp.n. 2012/8658/26	€	360,08
imp.n. 2012/8658/31	€	6.489,89
imp.n. 2012/8659	€	4.662,83
imp.n. 2012/8659/4	€	1.133,24
imp.n. 2012/8659/5	€	37,06
imp.n. 2012/8658/11	€	20.410,11
imp.n. 2012/8658/6	€	63.774,73
imp.n. 2012/8658/5	€	57.862,20 (per accordo bonario)
imp.n. 2012/8658/12	€	10.279,60 (per accordo bonario)

*Totale minori spese c.o. 120500*      € 199.284,77

**Preso atto:**

- che con variazione di Bilancio n. 1/2013 l'importo del c.o. n. 120500 è stato diminuito di € 26.193,46 per finanziare il c.o. 130310 (impegno n. 12/8658/30) e, pertanto, la minore spesa del c.o. 120500, rispetto a quanto inizialmente finanziato, è pari ad € 225.478,23 (€ 199.284,77+ € 26.193,46) ;
- che con DD n. 7206/2013 l'impegno n. 12/6841/1 è stato diminuito per € 4.846,33 per finanziare il c.o. 130310 e, pertanto, la minore spesa del c.o. 120501, rispetto a quanto inizialmente finanziato,, è pari ad € 10.643,67 (€ 5.797,34 + € 4.846,33);
- che, per quanto sopra riportato, il quadro economico definitivo relativo agli "Interventi per la messa in sicurezza della viabilità dei percorsi pedonali dei mondiali di ciclismo 2013 Zona "D" è il seguente:

			Cod. opera 120500	Cod. opera 120501	Minore spesa	Totale
a	Lavori Berti Sisto a consuntivo	€.	516.440,41	484.330,06		1.000.769,53
b	per oneri per la sicurezza	€.	<u>18.388,30</u>	<u>19.011,70</u>		<u>37.400,00</u>
c	Totale lavori a consuntivo	€.	534.828,71	503.341,76		1.038.169,53
d	Iva 21% su lavori a consuntivo	€.	0,00	68.008,09		68.008,09
e	Iva 22% su lavori a consuntivo	€.	<u>117.662,32</u>	<u>39.487,47</u>		<u>157.149,80</u>
f	<b>Totale Intervento Berti Sisto</b>	€.	<b>652.491,03</b>	<b>610.837,32</b>	0,30	<b><u>1.263.328,35</u></b>
h	Incentivo progettazione 1,8%	€.	34.380,00	0,00		34.380,00
i	Laboratorio Sigma	€.	11.111,48	11.148,55	37,06	22.260,03
m	Incarico Del Soldato	€.	4.440,03	4.440,04		8.880,07
o	SILFI	€.	7.638,80	0,00	958,24	7.638,80
p	Polizza progettista	€.	844,82	0,00	111,58	844,82
q	Polizza verificatore	€.	557,90	0,00	79,70	557,90
r	Delega ambiente Valle verde vivai	€.	40.024,80	0,00		40.024,80
s	Incentivo su Valle verde vivai	€.	724,43	0,00		724,43
u	Ditta Panza + Iva + suppl (compresi €.9.228,88 oneri sicurezza) (di cui €.7.475,81 da liquidare su imp. 12/8658/11	€.	66.755,46	285.602,49	20.410,11	352.357,95
v	polizza progettista	€.	190,00	0,00		190,00
z	incentivo lavori Panza	€.	7.075,70	0,00		7.075,70
x	Incentivo suppletiva Panza	€.	939,19	0,00		939,19

y	Interventi illuminazione SILFI	€.	43.732,77	0,00	360.08	43.732,77
n	Ing. Savorani	€.	3.615,36	3.614,37	0.99	7.229,73
	Somme a disposizione per incarichi professionali	€			11.592,10	
	Somme per imprevisti	€			39.615,40	
j	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€</b>	<b>874.521,77</b>	<b>915.642,77</b>		<b>1.790.164,54</b>
	<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>€</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>926.286,44</b>		<b>2.026.286,44</b>
	<b>Minore spesa</b>	<b>€</b>	<b>225.478,23</b>	<b>10.643,67</b>		<b>236.121,90</b>

**Dato atto** che la copia informatica del Certificato di regolare esecuzione, della fattura n.350 del 01.09.2014 della Ditta esecutrice, della polizza fidejussoria (tutti allegati parte integrante) sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

**Dato atto**, inoltre, che:

- i lavori legati agli eventi dei Mondiali di ciclismo del 2013, tenutisi nel settembre 2013 sono cofinanziati fra il Comune di Firenze e la Regione Toscana;
- ogni singolo intervento (i lotti nei quali si articolano i lavori per la messa in sicurezza) prevede percentuali specifiche di cofinanziamento;
- la rendicontazione finale deve rispettare tali percentuali;
- per poter procedere alla definizione delle economie realizzate occorre verificare con la Regione Toscana gli esatti importi sulla base della percentuale dei cofinanziamenti;
- con successiva determinazione verranno quantificate le economie del Comune e della Regione Toscana a conclusione dei collaudi di tutti gli interventi di cui all' all'Accordo di programma per i Campionati Mondiali di Ciclismo 2013 (sottoscritto il 24/9/2012 tra la Regione Toscana e gli Enti Locali interessati dallo svolgimento della manifestazione, tra cui il Comune di Firenze);

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 107 e l'art. 183 del D.Lgs 267/00;

Visto l'art. 81 del vigente Statuto;

Visto il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

Visto l'art. 23 del Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa,

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, dei lavori realizzati dall'Impresa Panza srl di Riorganizzazione sezione stradale nell'ambito degli "Interventi per la messa in sicurezza della viabilità dei percorsi pedonali dei mondiali di ciclismo 2013 Zona "D" che costituisce parte integrante della presente determinazione;

2. di prendere atto che l'Impresa Panza Srl ha presentato la fattura n. 350 del 01.09.2014 per €7.475,81 e la polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo e che pertanto può essere liquidato il residuo credito all'Impresa;
3. di liquidare il saldo all'Impresa Panza srl (Bnf. 37019), ammontante €7.475,81 Iva al 22% compresa sull'imp. 12/8658/11, come da allegato contabile;
4. di autorizzare la Direzione Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento;
5. di prendere atto che a seguito della approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei **"Lavori di messa in sicurezza dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013 - Riorganizzazione sezione stradale nell'ambito delle opere zona D"** (sfondo grigio) il Q.E. dell'opera (cod. op. 120500 e 120501), potendo definire tutte le minori spese afferenti anche all'intervento principale di **"Messa in sicurezza della viabilità dei percorsi pedonali dei mondiali di ciclismo 2013 Zona "D"** (sfondo rosa), nonché all'intervento realizzato dalla Direzione Ambiente con delega di procedura (sfondo verde), risulta essere il seguente:

			Cod. opera 120500	Cod. opera 120501	Minore spesa	Totale
a	Lavori Berti Sisto a consuntivo	€.	516.440,41	484.330,06		1.000.769,53
b	per oneri per la sicurezza	€.	18.388,30	19.011,70		37.400,00
c	Totale lavori a consuntivo	€.	534.828,71	503.341,76		1.038.169,53
d	Iva 21% su lavori a consuntivo	€.	0,00	68.008,09		68.008,09
e	Iva 22% su lavori a consuntivo	€.	117.662,32	39.487,47		157.149,80
f	<b>Totale Intervento Berti Sisto</b>	€.	<b>652.491,03</b>	<b>610.837,32</b>	0.30	<b>1.263.328,35</b>
h	Incentivo progettazione 1,8%	€.	34.380,00	0,00		34.380,00
i	Laboratorio Sigma	€.	11.111,48	11.148,55	37,06	22.260,03
m	Incarico Del Soldato	€.	4.440,03	4.440,04		8.880,07
o	SILFI	€.	7.638,80	0,00	958,24	7.638,80
p	Polizza progettista	€.	844,82	0,00	111,58	844,82
q	Polizza verificatore	€.	557,90	0,00	79,70	557,90
r	Delega ambiente Valle verde vivai	€.	40.024,80	0,00		40.024,80
s	Incentivo su Valle verde vivai	€.	724,43	0,00		724,43
u	Ditta Panza + Iva + suppl (compresi €9.228,88 oneri sicurezza) (di cui €7.475,81 da liquidare su imp. 12/8658/11	€.	66.755,46	285.602,49	20.410,11	352.357,95
v	polizza progettista	€.	190,00	0,00		190,00
z	incentivo lavori Panza	€.	7.075,70	0,00		7.075,70
x	Incentivo suppletiva	€.	939,19	0,00		939,19

	Panza					
y	Interventi illuminazione SILFI	€.	43.732,77	0,00	360.08	43.732,77
n	Ing. Savorani	€.	3.615,36	3.614,37	0.99	7.229,73
	Somme a disposizione per incarichi professionali	€			11.592,10	
	Somme per imprevisti	€			39.615,40	
j	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€</b>	<b>874.521,77</b>	<b>915.642,77</b>		<b>1.790.164,54</b>
	<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>€</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>926.286,44</b>		<b>2.026.286,44</b>
	<b>Minore spesa</b>	<b>€</b>	<b>225.478,23</b>	<b>10.643,67</b>		<b>236.121,90</b>

6. a seguito dell'approvazione del presente CRE e del precedente collaudo, di cui alla DD n. 2014/DD/3850 del 26.8.2014, di definire le seguenti "minori spese" che devono assolutamente rimanere, compresi gli accantonamenti per accordo bonario, a disposizione del RUP dell'intervento, ing. Giuseppe Carone, fino alla rendicontazione alla Regione Toscana delle spese effettivamente sostenute per tutti gli interventi di cui all'Accordo di programma per i Campionati Mondiali di Ciclismo 2013 (sottoscritto il 24/9/2012 tra la Regione Toscana e gli Enti Locali interessati dallo svolgimento della manifestazione, tra cui il Comune di Firenze):

c.o. 120501

imp.n. 2012/6841/1	€	0,30
imp.n. 2012/6842	€	4.662,81
imp.n. 2012/6842/3	€	0,99
imp.n. 2012/6842/4	€	1.133,24

Totale minori spese c.o. 120501 € 5.797,34 a cui aggiungere € 4.846,33  
(utilizzate per finanziare il c.o. 130310)

c.o. 120500

imp.n. 2012/8658	€	33.125,51
imp.n. 2012/8658/3	€	111,58
imp.n. 2012/8658/4	€	79,70
imp.n. 2012/8658/9	€	958,24
imp.n. 2012/8658/26	€	360,08
imp.n. 2012/8658/31	€	6.489,89
imp.n. 2012/8659	€	4.662,83
imp.n. 2012/8659/4	€	1.133,24
imp.n. 2012/8659/5	€	37,06
imp.n. 2012/8658/11	€	20.410,11
imp.n. 2012/8658/6	€	63.774,73

imp.n. 2012/8658/5	€	57.862,20 (per accordo bonario)
imp.n. 2012/8658/12	€	10.279,60 (per accordo bonario)

Totale minori spese c.o. 120500 € 199.284,77 a cui aggiungere € 26.193,46  
(utilizzate per finanziare il c.o. 130310)



7. di confermare che il Rup è l'Ing. Giuseppe Carone.

DIREZIONE: G2                      SERV.VIABILITA'

REVERSALI: 13/31643 - 13/38071 - 13/40945 - 14/66

IL DIRIGENTE

VISTO IL D.LGS 267/00 ED IN PARTICOLARE GLI ARTT. 107, 169 E 184;

VISTO L'ART. 40 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'

VISTO L'ART.23 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI;

VISTA LA CONTABILITA' REDATTA DALLA DIREZIONE DEI LAVORI A SEGUITO DELL'ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI EFFETTUATI;

DATO ATTO CHE LA COPIA INFORMATICA DELLA FATTURA ALLEGATA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO, QUALE ALLEGATO PARTE INTEGRANTE, E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO PRESSO QUESTO UFFICIO;

CHE IL NUMERO DEL CIG E' IL SEGUENTE:5177070D4D

CHE IL CONTO DEDICATO E' COME INDICATO IN FATTURA E SU INFOR IT47G0626070230000000966C00

CHE L'ATTO CON CUI E' STATO ASSUNTO L'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PRESENTE LIQUIDAZIONE E' IN REGOLA CON LE NORME IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE

DATO ATTO CHE I D.U.R.C. DELLA DITTA PANZA srl E DEL SUBAPPALTATORE FIRENZE LAVORI SRL, ASSUNTI RISPETTIVAMENTE AL PROT. 195103/2014 E 188628/2014 SONO RISUTATI REGOLARI;

CHE AGLI ATTI DELLA DIREZIONE SCRIVENTE E' DEPOSITATA FATTURA QUIETANZATA DEL SUBAPPALTATORE FIRENZE LAVORI SRL RELATIVA AGLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL II° SAL;

EFFETTUATI I DOVUTI RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI                      7.475,81                      COME DA ALLEGATO  
DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE RAGIONERIA ALL'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO.

SCADENZA DI PAGAMENTO:01.10.2014

PAG. 1

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 06783 DEL 10/09/2014

CAPITOLO: 60814/01 CODICE 2080101 FONDO VINCOLATO IN C/CAPITALE  
- INVESTIMENTI ED INTERVENTI N  
EL CAMPO DELLA VIABILITA' DA F  
INANZIARE CON MUTUO

IMPEGNO : 12/ 8658/11 P/DD/13/ 5699 MONDIALI CICLISMO 2013 "ZONA D"  
ESEC. 08/07/13 RIORGANIZZAZIONE SEZIONE STRADALE  
AFFID.TO LAVORI IMPRESA EDILE STRADALE  
PANZA (Q.P.)

FORN.	RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOCUMENTO	DEL	RATA	IMPORTO
37019	PANZA SRL	FA/14/350	01/09/14		7.475,81
	- LIQUIDAZIONE A SALDO PANZA MONDIALI	CICLISMO D			
			TOT. IMPEGNO		7.475,81

T O T A L E C A P I T O L O 7.475,81

TOTALE NETTO DEL PRESENTE ALLEGATO EURO 7.475,81

IL DIRIGENTE  
NASTI ILARIA

## ALLEGATI INTEGRANTI

- DURC
- CRE
- FATTURA POLIZZA

Firenze, li 20/10/2014

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Ilaria Nasti

Visto di regolarità contabile

**Sottoscritta digitalmente da**

Firenze, li 20/10/2014

Responsabile Ragioneria  
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.