



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/07278 Del: 13/11/2014 Esecutivo da: 13/11/2014 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Viabilità

OGGETTO:

Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei percorsi dei Mondiali di Ciclismo 2013 - Zona A
- Approvazione collaudo e liquidazione a saldo lavori all'Impresa Rosi Leopoldo spa
CC.OO. 120054 - 120051 CUP H17H12001410006 CIG 4667479D81

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA'

Preso atto che:

- con Deliberazione 2012/G/392 del 26.10.2012 veniva approvato il progetto esecutivo n. 10/12 redatto dai tecnici della Direzione Mobilità e Nuove Infrastrutture - Servizio Viabilità, inerente gli "**Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013 Zona "A", Codd. Op.: 120051 - 120054 Cup: H17H12001410006 - CIG 4667479D81**" per un importo complessivo di €. 2.000.000,00.==;
- con Determinazione Dirigenziale n.10605/12 (parzialmente rettificata con DD. n. 10732/12) è stato deciso di ricorrere, per la scelta dei contraenti, a procedura aperta;
- con Determinazione Dirigenziale n. 10764/12 è stato approvato il bando ed il disciplinare di gara;
- con Determinazione Dirigenziale n. 15592/12 (integrata dalla DD. n. 15804/12) è stata costituita la Commissione giudicatrice;
- con Determinazione Dirigenziale 1907/13 gli interventi in oggetto - oltre a quelli concernenti le Zone "B", "D" e "C" - sono stati aggiudicati definitivamente (salvo l'esito positivo dei controlli) , e contemporaneamente ne sono stati approvati i relativi Verbali di Gara;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2043/13, i suindicati interventi sono stati affidati alla impresa Rosi Leopoldo spa, (Cod Bnf...: 6307) col ribasso del 43,20 %, per un importo lavori complessivo pari ad €. 905.060.00, IVA esclusa. di cui €. 27.500,00. per oneri di sicurezza;
- con determinazione dirigenziale 2013/DD/04745 del 06.06.2013 veniva approvata una perizia di variante;
- con Determinazioni Dirigenziali n. 2364/13 e 5982/2013, veniva conferito l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva all' Ing.

Martina Bonechi (Cod. Bnf.: 47545), per la somma complessiva di €.8.499,00.= (comprensiva di Iva e Inarcassa);

- in data 18.04.2013 veniva stipulato il contratto rep. 63934;
- in data 03.06.2013 venivano consegnati i lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 6318/2013 veniva delegata la responsabilità di procedura alla Direzione Ambiente per l'importo di €.21.366,12;
- con determinazione dirigenziale n. 6737 del 05.09.2013 venivano affidati a S.I.L.F.I spa interventi di opere impiantistiche su impianti semaforici;
- con determinazione dirigenziale 7837 del 26.09.2013 e successiva DD 3630/2014 veniva approvata una perizia di variante e variata distribuzione di spesa;
- con determinazione dirigenziale 9899/2013 è stata impegnata la somma di €.46.165,08 per prove laboratorio su zone A e B con affidamento alla soc. SIGMA srl;
- con determinazione dirigenziale 297/2014 veniva approvato il saldo lavori da parte della Direzione Ambiente sugli interventi effettuati dalla ditta Aglietti srl;
- con determinazione dirigenziale 938/2014 veniva approvata la regolare esecuzione degli interventi sugli impianti semaforici da parte di SILFI spa;
- il nuovo quadro economico dell'intervento a seguito dei sopra citati interventi, risultava essere:

			Cod. opera 120054	Cod. opera 120051	Totale
A	Lavori al netto r.a del 43,20% Rosi Leopoldo spa	€.	655.545,81	527.736,32	1.183.282,13
B	per oneri per la sicurezza	€.	22.410,87	17.055,00	39.465,87
C	Totale lavori	€.	677.956,68	544.791,32	1.222.748,00
D	Iva 21% su lavori	€.	142.370,90	144.406,18	256.777,08
E	Totale Intervento	€.	820.327,58	659.197,50	1.479.525,08
F	Incentivo progettazione	€.	28.305,00	0,00	28.305,00
G	Incentivo suppletiva	€.	9.925,20	0,00	9.925,20
H	Laboratorio Sigma	€.	11.541,27	11.541,27	23.082,54
I	Incarichi prof.li esterni prove lab.	€.	5.796,07	5.796,07	11.592,14
L	Per prove laboratorio	€.	1.176,94	1.176,94	2.353,88
M	Incarico ing. Bonechi	€.	4.249,50	4.249,50	8.499,00
N	Per incarichi esterni	€.	8.032,29	8.032,29	16.064,58
O	Per opere impiantistiche SILFI	€.	0,00	40.000,00	40.000,00
P	Polizza progettista	€.	943,50	0,00	943,50
Q	Polizza verificatore	€.	629,00	0,00	629,00
R	Delega ambiente Aglietti	€.	20.441,14	0,00	20.441,14
S	Delega Ambiente incentivo	€.	341,23	0,00	341,23
	Totale	€.	905.912,65	724.197,50	1.630.110,15
	MINORE SPESA	€.	di cui €.57.081,75 accordo bonario su imp. 12/8660/5 - €.380,00	175.802,50	369.889,85

			minore spesa (ex imp. 12/8660/11 e 12 €.190,00 e 190,00 polizze ambiente) e €.203,75 imp. 12/8660/14 accordo bonario Ambiente. 194.087,35		
	TOTALE	€	1.100.000,00	900.000,00	2.000.000,00

- con provvedimento n. 2014/DL/6837, è stato liquidato il saldo del compenso spettante all'ing. Martina Bonechi, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo pari ad € 833,90.

Visto:

- Il certificato di collaudo emesso dall'Ing. Enrico Cioni dal quale risulta che l'importo a netto dei lavori eseguiti ammonta, a seguito della revisione effettuata dallo stesso collaudatore del calcolo delle penali, ad €1.167.430,58 e che avendo la ditta ricevuto acconti per €1.065.800,55 il suo credito nei confronti dell'Amministrazione ammonta a €. 101.630,03 oltre Iva al 22% , per un totale di € 123.988,64 ;
- la fattura n. 102 del 25.09.2014 della ditta Rosi Leopoldo srl, che si allega alla presente dell'importo complessivo di €.123.988,64;
- la polizza fideiussoria n. 340788716 emessa dalla Soc. Generali Italia spa - Agenzia Pescia/Capannori in data 24.9.2014 a garanzia della rata di saldo.

Verificato che dagli atti presentati dal collaudatore Ing. Enrico Cioni, fra l'altro, risulta:

- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e dal capitolato speciale nonché delle prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori;
- che tali lavori si sono conclusi definitivamente (fase B) in data 08/11/2013 come risulta dal Verbale in data 16/04/2014;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensione alle annotazioni contabili dei libretti delle misure, del registro di contabilità;
- che l'importo dei lavori è inferiore alla somma autorizzata;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- che non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile previsti dal Capitolato Speciale di Appalto;
- che l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;
- che la ditta si è avvalsa dei seguenti subappaltatori:
Firenze Lavori srl
AVR spa

SCAF scarl
NI.M.A. sas

- che i DURC richiesti sono risultati regolari;
- che le fatture delle ditte subappaltatrici risultano regolarmente quietanziate;
- che la Ditta Rosi Leopoldo srl ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve.

Dato atto che il q.e. dell'intervento, a seguito della redazione del collaudo, è il seguente:

	LAVORI A CONSUNTIVO		Cod. opera 120054	Cod. opera 120051	Totale
A	Lavori a consuntivo al netto r.a del 43,20% Rosi Leopoldo spa	€.	606.331,85	521.632,86	1.127.964,71
B	Oneri sicurezza	€.	22.410,87	17.055,00	39.465,87
	Totale lavori	€.	628.742,72	538.687,86	1.167.430,58
C	Iva 21% su lavori	€.		65.918,18	65.918,18
C1	Iva al 22% su lavori	€	138.323,40	49.454,19	187.777,59
	Totale Intervento (di cui €. 123.988,64 da liquidare su imp. 12/8660/7)	€.	767.066,12	654.060,23	1.421.126,35
D	Incentivo progettazione	€.	28.305,00	0,00	28.305,00
D1	Incentivo suppletiva	€	9.925,20	0,00	9.925,20
E	Laboratorio Sigma	€.	9.229,58	11.541,27	20.770,85
F	Incarico ing. Bonechi	€.	4.096,42	4.226,23	8.322,65
G	Per opere impiantistiche semaforiche SILFI	€.	0,00	36.982,65	36.982,65
H	Polizza progettista	€.	833,43	0,00	833,43
I	Polizza verificatore	€.	550,37	0,00	550,37
L	Delega Ambiente ditta Aglietti	€.	20.441,14	0,00	20.441,14
M	Delega Ambiente incentivo	€	341,23	0,00	341,23
	Totale	€	840.788,49	706.810,38	1.547.598,87
	MINORI SPESE				
N	Incarichi prof.li esterni prove lab.	€.	8.032,29	8.032,29	16.064,58
O	Per prove laboratorio	€	3.488,63	1.176,94	4.665,57
P	Per incarichi esterni		153,08	23,27	176,35
Q	Opere impiantistiche semaforiche	€	0,00	3.017,35	3.017,35
R	Lavori	€	53.261,46	5.137,27	58.398,73
S	Polizza progettisti	€	110,07	0,00	110,07
T	Polizza verificatore	€	78,63	0,00	78,63
U	Accordo bonario su lavori principali imp. 12/8660/5	€	57.081,75	0,00	57.081,75
V	Polizze progettista e verificatore Dir. Ambiente ex imp. 12/8660/11 e 12 già mandato in economia con DD n. 297/2014	€	380,00	0,00	380,00
W	Accordo bonario Dir.	€	203,75	0,00	203,75

	Ambiente imp. ex12/8660/14 già mandato in economia con DD n. 297/2014				
z	Minore spesa (già impegnata con atto n. 2013/GC/370)	€	136.421,85 (imp. n. 12/8660/20)	175.802,50 (imp.n.5875/10)	312.224,35
	Totale minori spese	€	259.211,51	193.189,62	452.401,13
	TOTALE	€	1.100.000,00	900.000,00	2.000.000,00

Dato atto che la copia informatica del Certificato di collaudo, della fattura n.126/2014 della Ditta esecutrice, della polizza fidejussoria (tutti allegati parte integrante) sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

Dato atto, inoltre, che:

- i lavori legati agli eventi dei Mondiali di ciclismo del 2013, tenutisi nel settembre 2013 sono cofinanziati fra il Comune di Firenze e la Regione Toscana;
- ogni singolo intervento (i lotti nei quali si articolano i lavori per la messa in sicurezza) prevede percentuali specifiche di cofinanziamento;
- la rendicontazione finale deve rispettare tali percentuali;
- per poter procedere alla definizione delle economie realizzate occorre verificare con la Regione Toscana gli esatti importi sulla base della percentuale dei cofinanziamenti;
- con successiva determinazione verranno quantificate proporzionalmente le economie del Comune e della Regione Toscana;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 107 e l'art. 183 del D.Lgs 267/00;

Visto l'art. 81 del vigente Statuto;

Visto il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

Visto l'art. 23 del Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa,

1. di approvare il Certificato di Collaudo, dei lavori realizzati dall'Impresa Rosi Leopoldo spa relativamente a "**Interventi per la messa in sicurezza della viabilità dei percorsi pedonali dei mondiali di ciclismo 2013 Zona "A"**" che costituisce parte integrante della presente determinazione;
2. di prendere atto che l'Impresa Rosi Leopoldo spa ha presentato la polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo e che pertanto può essere liquidato il residuo credito all'Impresa;
3. di liquidare il saldo all'Impresa Rosi Leropoldo spa, ammontante €.101.630,03 oltre Iva al 22% per un totale di €.123.988,64, come da allegato contabile;

4. di autorizzare la Direzione Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento;
5. di prendere atto che a seguito della approvazione del Certificato di Collaudo, il Q.E. dell'opera (cod. op. 120051 e 120054) risulta essere il seguente:

	LAVORI A CONSUNTIVO		Cod. opera 120054	Cod. opera 120051	Totale
A	Lavori a consuntivo al netto r.a del 43,20% Rosi Leopoldo spa	€.	606.331,85	521.632,86	1.127.964,71
B	Oneri sicurezza	€.	22.410,87	17.055,00	39.465,87
	Totale lavori	€.	628.742,72	538.687,86	1.167.430,58
C	Iva 21% su lavori	€.		65.918,18	65.918,18
Cl	Iva al 22% su lavori	€	138.323,40	49.454,19	187.777,59
	Totale Intervento (di cui €. 123.988,64 da liquidare su imp. 12/8660/7)	€.	767.066,12	654.060,23	1.421.126,35
D	Incentivo progettazione	€.	28.305,00	0,00	28.305,00
Dl	Incentivo suppletiva	€	9.925,20	0,00	9.925,20
E	Laboratorio Sigma	€.	9.229,58	11.541,27	20.770,85
F	Incarico ing. Bonechi	€.	4.096,42	4.226,23	8.322,65
G	Per opere impiantistiche semaforiche SILFI	€.	0,00	36.982,65	36.982,65
H	Polizza progettista	€.	833,43	0,00	833,43
I	Polizza verificatore	€.	550,37	0,00	550,37
L	Delega Ambiente ditta Aglietti	€.	20.441,14	0,00	20.441,14
M	Delega Ambiente incentivo	€	341,23	0,00	341,23
	Totale	€	840.788,49	706.810,38	1.547.598,87
	MINORI SPESE				
N	Incarichi prof.li esterni prove lab.	€.	8.032,29	8.032,29	16.064,58
O	Per prove laboratorio	€	3.488,63	1.176,94	4.665,57
P	Per incarichi esterni		153,08	23,27	176,35
Q	Opere impiantistiche semaforiche	€	0,00	3.017,35	3.017,35
R	Lavori	€	53.261,46	5.137,27	58.398,73
S	Polizza progettisti	€	110,07	0,00	110,07
T	Polizza verificatore	€	78,63	0,00	78,63
U	Accordo bonario su lavori principali imp. 12/8660/5	€	57.081,75	0,00	57.081,75
V	Polizze progettista e verificatore Dir. Ambiente ex imp. 12/8660/11 e 12 già mandato in economia con DD n. 297/2014	€	380,00	0,00	380,00
W	Accordo bonario Dir. Ambiente imp. ex12/8660/14 già mandato in economia con DD n. 297/2014	€	203,75	0,00	203,75

Z	Minore spesa (già impegnata con atto n. 2013/GC/370)	€	136.421,85 (imp. n. 12/8660/20)	175.802,50 (imp.n.5875/10)	312.224,35
	Totale	€			
	minori spese	€	259.211,51	193.189,62	452.401,13
	TOTALE	€	1.100.000,00	900.000,00	2.000.000,00

6. a seguito dell'approvazione del presente collaudo, di definire le seguenti "minori spese" che devono assolutamente rimanere, compresi gli accantonamenti per accordo bonario, a disposizione del RUP dell'intervento, ing. Giuseppe Carone, fino alla rendicontazione alla Regione Toscana delle spese effettivamente sostenute per tutti gli interventi di cui all'Accordo di programma per i Campionati Mondiali di Ciclismo 2013 (sottoscritto il 24/9/2012 tra la Regione Toscana e gli Enti Locali interessati dallo svolgimento della manifestazione, tra cui il Comune di Firenze):

c.o. 120051

imp.n. 2012/5875/4	€	5.137,27	per lavori
imp.n. 2012/5875/5	€	3.017,35	per opere impiantistiche
semaforiche			
imp.n. 2012/5876	€	8.032,29	per incarichi esterni
imp.n. 2012/5876/1	€	23,27	per incarichi
esterni			
imp.n. 2012/5876/2	€	1.176,94	per prove laboratorio
imp.n. 2012/5875/10	€	175.802,50	per finanziamento q.p.
Intervento Sicurezza			

Stradale Safety Review via Pistoiese C.O.130310

Totale minori spese c.o. 120051 **€193.189,62**

c.o. 120054

imp.n. 2012/8660/2	€	110,07	per polizza
progettista			
imp.n. 2012/8660/3	€	78,63	per polizza
verificatore			
imp.n. 2012/8660/7	€	53.261,46	per lavori
imp.n. 2012/8661	€	8.032,29	per incarichi
esterni			
imp.n. 2012/8661/2	€	1.176,94	per prove
laboratorio			
imp.n. 2012/8661/3	€	2.311,69	per prove lab.
Economia Sigma			
imp.n. 2012/8661/1	€	153,08	per incarichi
esterni			
imp.n. 2012/8660/5	€	57.081,75	per accordo bonario
su lavori principali			
ex imp.n. 2012/8660/11-12	€	380,00	economia polizze
progett. Verif. Dir. Ambiente			
ex imp.n. 2012/8660/14	€	203,75	per accordo bonario
su lavori dir. Ambiente			
imp.n. 2012/8660/20	€	136.421,85	per finanziamento q.p.
Intervento Sicurezza			

Stradale Safety Review via Pistoiese C.O.130310

Totale minori spese c.o. 120054 **€ 259.211,51**

7. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione proporzionale delle economie dei due codici opera finanziati da Regione Toscana e Comune di Firenze;

8. di confermare che il Rup è l'Ing. Giuseppe Carone.

DIREZIONE: G2 SERV.VIABILITA'

REVERSALI: 13/31590 - 13/31639 - 13/40948

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DEI PERCORSI DEI MONDIALI DI CICLISMO 2013 - ZONA "A", DI CUI AI CODICI OPERA 120051 E 120054 - CUP H17H12001410006 - I LAVORI SONO STATI AGGIUDICATI ALL'IMPRESA ROSI LEOPOLDO SPA, CON SEDE A PESCIA (PT) VIA GIUSTI, 67 - COD. BENEFL. 6307;

VISTO IL CERTIFICATO DI COLLAUDO EMESSO DAL COLLAUDATORE ING. ENRICO CIONI CON ALLEGATO STATO FINALE AMMONTANTE A € 101.630,03 ESCLUSA IVA AL 22%, ALLEGATO PARTE INTEGRANTE;

VISTA LA FATTURA EMESSA DALL'IMPRESA ROSI LEOPOLDO SPA N. 102 DEL 25/09/2014 DI € 123.988,64 (101.630,62 + 22.358,61 per IVA 22%)ALLEGATA PARTE INTEGRANTE;

VISTE LE FATTURE QUIETANZATE DEI SUBAPPALTATORI FIRENZE LAVORI SRL, SCAF A. R.L. E NI.M.A. sas RELATIVE AGLI INTERVENTI REALIZZATI NEL CORSO DEL III° SAL, AGLI ATTI PRESSO LA DIREZIONE SCRIVENTE;

DATO ATTO CHE IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA, IN CORSO DI VALIDITA' AI SENSI DEL D.L. 69/2013 CONV. IN LEGGE 98/13, RELATIVO ALL'IMPRESA ROSI LEOPOLDO SPA, RISULTA REGOLARE EMESSO DALLA CASSA EDILE, PROT.DURC 28134211 del 13.1.2014, ALLEGATO PARTE INTEGRANTE;

DATO ATTO CHE I DOCUMENTI UNICI DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA, IN CORSO DI VALIDITA' AI SENSI DEL D.L. 69/2013 CONV. IN LEGGE 98/13, RELATIVI AI SUBAPPALTATORI FIRENZE LAVORI SRL, NI.MA. di Tito Nicola e C. s.a.s. E S.C.A.F. SCRL, RISULTANO REGOLARI EMESSI DALLA CASSA EDILE, PROT.DURC 27167731 DEL 31.10.2013- COD. IDENTIFICATIVO PRATICA (C.I.P.) 20131051724224 E PROT.DURC 28134568 DEL 13.01.2014- COD. IDENTIFICATIVO PRATICA (C.I.P.) 20131051724224 ALLEGATI PARTE INTEGRANTE;

DATO ATTO:

- CHE LE COPIE INFORMATICHE DELLA FATTURA, DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO, E DEI DURC, ALLEGATI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO, SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI CARTACEI CONSERVATI PRESSO QUESTA DIREZIONE;
- CHE IL PAGAMENTO DEL PRESENTE STATO AVANZAMENTO LAVORI DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO DA ACCREDITARE SUL C/C DELL'IMPRESA ROSI LEOPOLDO SPA, CODICE IBAN IT22B0626024911000303257C00, C/C DEDICATO AI SENSI DELLA L. 136/2010
- CHE IL CIG DELL'OPERA E' 4667479D81

DATO ATTO ALTRESI' CHE DAI CONTROLLI EFFETTUATI AI SENSI DELL'ART. 48 BIS DEL D.P.R. 602/73 IN MATERIA DI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON SONO EMERSI INADEMPIMENTI A CARICO DEL BENEFICIARIO E CHE PERTANTO SI PUÒ PROCEDERE AL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE;

- VISTO IL D.LGS 267/00 ED IN PARTICOLARE GLI ARTT. 107, 169 E 184;
- VISTO L'ART. 40 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'
- VISTO L'ARTICOLO 23 REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI;
- EFFETTUATI I DOVUTI RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI 123.988,64 COME DA ALLEGATO DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE RAGIONERIA ALL'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO.

SCADENZA DI PAGAMENTO:

PAG. 1

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 07278 DEL 24/09/2014

CAPITOLO: 60814/01 CODICE 2080101 FONDO VINCOLATO IN C/CAPITALE
- INVESTIMENTI ED INTERVENTI N
EL CAMPO DELLA VIABILITA' DA F
INANZIARE CON MUTUO

IMPEGNO : 12/ 8660/07 P/DD/13/ 4745 MONDIALI CICLISMO ZONA A - INTERVENTI
ESEC. 07/06/13 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' -
LAVORI SUPPLETIVI - AFFIDAM IMPRESA ROSI
LEOPOLDO

FORN.	RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOCUMENTO	DEL	RATA	IMPORTO
06307	ROSI LEOPOLDO SPA	FA/14/102	25/09/14		123.988,64
	- LIQUIDAZIONE A SALDO ROSILEOPOLDO CICLISMO ZONA A				
			TOT.IMPEGNO		123.988,64

T O T A L E C A P I T O L O 123.988,64

TOTALE NETTO DEL PRESENTE ALLEGATO EURO 123.988,64

IL DIRIGENTE
NASTI ILARIA

ALLEGATI INTEGRANTI

- CERTIFICATO DI COLLAUDO
- FATTURA A SALDO
- DURC ROSI
- DURC NI.M.A.
- DURC FIRENZE LAVORI
- DURC SCAF

Firenze, li 13/11/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Ilaria Nasti

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	54636	0	12/005875	12	183957,12
2)	54627	0	12/005876	04	9232,51
3)	60814	1	12/008660	22	246953,76
4)	55133	1	12/008661	04	11674

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 13/11/2014

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.