



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2014/DD/12633</b> Del: <b>18/12/2014</b> Esecutivo da: <b>19/12/2014</b> Proponente: <b>Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Viabilità</b>
---

### OGGETTO:

APPROVAZIONE CRE E SALDO LAVORI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' LARGO BRAMBILLA E LARGO PALAGI 2 LOTTO IMPRESA CORVINO COSTRUZIONE CODICE OPERA 030224 CIG. 3162443285

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA'

Premesso che :

- con Delibera 2011/G/344 è stato approvato il progetto esecutivo n. 14/11, redatto dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, . relativo ai lavori di "**Riorganizzazione Viabilità di L.go Brambilla e L.go Palagi - II Lotto**" - CUP: **H17H11000860004** - cod op. **030224**- CIG: **3162443285**, per complessivi €. 413.165,52;
- con Det. 2012/DD/3916 le opere sono state affidate all'impresa CORVINO COSTRUZIONI sas (Cod Bnf.: 45163) con il ribasso del 20,025 %, in seguito a procedura aperta;
- con Det. 2014/DD/4008/14 è stata impegnata la somma di €.67.869,62 per lavori suppletivi secondo il seguente q.e :

a) Lavori al netto del 20,025 % (di cui €.7.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a r.a)	€	258.221,62
b) Iva al 21 %	€	54.226,54
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>312.448,16</b>

Integrazione Iva 1%	€	2.582,22
Lavori suppletivi al netto del 20,025 % (di cui €. 1.500,00 per oneri sicurezza )	€	52.524,06
Iva al 22%	€	11.555,29
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>379.109,73</b>
ulteriore incentivo progettazione suppletiva (1,85% su € 65.300,00)	€	1.208,05
e) Incentivo progettazione 1,85 %	€	5.938,50
f) polizza progettisti interni (0.060 % + oneri)	€	235,45
f1) polizza verificatore (0.030 % + oneri)	€	117,73
g) Incarichi professionali esterni (di cui € 4.300,00 per prove di laboratorio )	€	14.900,00
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€</b>	<b>401.509,46</b>
<b>Totale Deliberazione n. 344/11</b>	<b>€</b>	<b>413.165,52</b>
<b>Minore spesa residua imp.02/10240/01</b>	<b>€</b>	<b>3,76</b>

- con Det. 2485/DD/2014 è stata approvata la Cessione di credito per un importo di € 270.840,00 con la Banca del Mugello Credito Cooperativo con atto Rep. N.10840 del 7/3/14

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, con allegato stato finale, rimesso dal Direttore dei Lavori l'Ing. Ilaria Nasti dal quale risulta che l'importo netto dei lavori è di € 309.888,84 e che avendo la Ditta ricevuto acconti per € 278.824,02 conseguentemente, il suo credito ammonta a € 31.064,82 oltre Iva al 22% per un totale di € 37.899,08

Vista la fattura n.11 dell'11/12/14 e la polizza fideiussoria della GROUPAMA ASSICURAZIONI a garanzia della rata di saldo, allegate integranti;

Verificato che sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei lavori da cui fra l'altro risulta:

- che i lavori stessi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e dal capitolato speciale nonché delle prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensione alle annotazioni contabili dei libretti delle misure, del registro di contabilità;

- che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e non è stato necessario procedere alla sottoscrizione di nuovi prezzi ;
- che l'importo dei lavori è inferiore alla somma autorizzata;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- che non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile previsti dal Capitolato Speciale di Appalto;
- che l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai ;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;
- che la ditta si è avvalsa di subappaltare alcune opere edili alla ditta S.O.S MOBILITA' (dd.2792/14) e alla ditta SODI STRADE (dd.3138/14)
- che le fatture della ditta subappaltatrice sono state regolarmente quietanziate
- che i DURC della Ditta CORVINO e delle ditte subappaltatrici sono risultate regolari e

archiviati presso i nostri uffici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 163 e 183 del D.Lgs 267/00;

Visto l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art.23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

#### DETERMINA

1)di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di cui trattasi;

2)di stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo è il seguente:

a)per lavori a consuntivo (di cui €. 7.500,00. per oneri sic. non soggetti a r.a.)	€	309.888,84
b) per IVA al 22%	€	68.175,54
Sommano	€	378.064,38
c)ulteriore incentivo progettazione suppletiva (1,85% su €.65.300,00)	€	1.208,05

d) Incentivo progettazione 1,85 %	€	5.938,50
		385.210,9 3
f) economia polizza progettista imp. 02/10238/9		235,45
g) economia polizza verificatore imp. 02/10238/10		117,73
g) economia per incarichi prof.li Imp. 02/10240	€	14.900,00
h) economia lavori imp. 02/10238/7	€	1045,35
<b>TOTALE</b>	€	<b>401.509,4 6</b>
<b>Economia accordo bonario imp.02/10238/11</b>	€	<b>11.652,30</b>

3) - di autorizzare lo svincolo totale del deposito cauzionale versato dall'Impresa;

4)- di svincolare la somma prevista per accordo bonario assunta con DD/3916/2012;

5)- di liquidare la fattura n. 11 dell'11-12-14 di €. 37.899,08 della ditta CORVINO COSTRUZIONI sas (cod Beneficiario 45163) rispettivamente sui seguenti impegni:

per €.907,79 sull'imp. 10240/2

per €. 36.991,29 sull'imp. 10238/7;

6) - di prendere atto che il RUP è l'Ing. Giuseppe Carone;

DIREZIONE: G2 SERVIZIO VIABILITA'

REVERSALI: SI \_\_\_ NO \_\_\_

IL DIRIGENTE

- VISTO IL D.LGS 267/00 ED IN PARTICOLARE GLI ARTT. 107, 169 E 184;
- VISTO L'ART. 40 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'
- VISTO L'ART.23 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI;

VISTA LA CONTABILITA' REDATTA DALLA DIREZIONE DEI LAVORI A SEGUITO DELL'ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI EFFETTUATI;

DATO ATTO CHE, DAI CONTROLLI EFFETTUATI AI SENSI DELL'ART. 48 BIS DEL D.P.R. 602/73 IN MATERIA DI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NON SONO EMERSI INADEMPIMENTI A CARICO DEL BENEFICIARIO E CHE PERTANTO SI PUO' PROCEDERE AL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE

PRESO ATTO CHE:

- LA COPIA INFORMATICA DELLA FATTURA ALLEGATA AL PRESENTE
- PROVVEDIMENTO, QUALE ALLEGATO PARTE INTEGRANTE, è CONFORME ALL'ORIGINALE
- CARTACEO PRESSO QUESTO UFFICIO;
- CHE IL NUMERO DEL CIG E' IL SEGUENTE: 3162443285
- CHE NON ESISTE REVERSALE D'INCASSO IN QUANTO I LAVORI VERRANNO RENDICONTATI A SEGUITO DEL CONTRIBUTO DA PARTE DELLA ASL;
- CHE IL CONTO DEDICATO E' IT43 G 06230 75130 000056645716 BANCA CARIPARMA
- CHE L'ATTO CON CUI E' STATO ASSUNTO L'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PRESENTE LIQUIDAZIONE E' IN REGOLA CON LE NORME ATTUALI IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE
- EFFETTUATI I DOVUTI RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;

**D E T E R M I N A**

DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €.37.899,08 COME DA ALLEGATO  
DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE RAGIONERIA ALL'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO.

SCADENZA DI PAGAMENTO:

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 12633 DEL 11/12/2014

CAPITOLO: 55132 CODICE 2080106 INCARICHI PROFESS. ESTERNI PER  
INTERVENTI VIABILITA' DA FIN.  
CON CONTRIBUTO STATALE L. 448/  
98 ART. 71

IMPEGNO : 02/ 10240/02 P/DD/14/ 4008 INTERVENTO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIA  
ESEC. 11/06/14 BILITA'DA LARGO BRAMBILLA A LARGO PALAGI  
OPERE SUPPL. DITTA "CORVINO COSTRUZIONI"  
(Q.P.)

FORN.	RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOCUMENTO	DEL	RATA	IMPORTO
45163	COSTRUZIONI S.AS. DI CORVINO EMILIO - SALDO CRE LARGO BRMBILLA E PALAGI 2 LOTTO	FA/14/11	11/12/14	01	907,79
TOT. IMPEGNO					907,79
T O T A L E C A P I T O L O					907,79

PAG. 2

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 12633 DEL 11/12/2014

CAPITOLO: 60634 CODICE 2080101 INTERVENTI STRAORDINARI PER LA  
VIABILITA' DA FINANZIARE CON C  
ONTRIBUTO STATO L. 448/98 ART.  
71

-----  
IMPEGNO : 02/ 10238/07 P/DD/12/ 3916 LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILI  
ESEC. 08/05/12 TA' DA LARGO BRAMBILLA A LARGO PALAGI  
AFFIDAM.IMPRESA "CORVINO COSTRUZIONI"  
LAVORI PRINCIPALI E SUPPL. (Q.P.)  
=====

FORN.	RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOCUMENTO	DEL	RATA	IMPORTO
45163	COSTRUZIONI S.AS. DI CORVINO	FA/14/11	11/12/14	02	36.991,29
	EMILIO - SALDO CRE LARGO BRMBILLA E PALAGI 2 LOTTO				
				TOT.IMPEGNO	36.991,29

-----  
T O T A L E C A P I T O L O 36.991,29  
-----

TOTALE NETTO DEL PRESENTE ALLEGATO EURO 37.899,08

IL DIRIGENTE  
Ing. Ilaria Nasti

## ALLEGATI INTEGRANTI

- FATTURA E POLIZZA
- CRE

Firenze, li 18/12/2014

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Ilaria Nasti

<b>N°</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Impegno/Accertamento</b>	<b>SubImpegno/Sub Accertamento</b>	<b>Importo</b>
1)	60634	0	02/010238	14	13050,83
2)	55132	0	02/010240	04	14900

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 19/12/2014

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.