



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

<p>Numero: 2014/DD/10419 Del: 28/10/2014 Esecutivo da: 28/10/2014 Proponente: Direzione Ambiente, Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale Geologica e Bonifiche</p>
--

OGGETTO:

Lavori di manutenzione dei corsi d'acqua di cui alla L. 91/98 art. 15 (Macinante , Terzolle, Mugnone e Goricina)- chiusura appalto a seguito risoluzione contrattual. Definizione impegni di spesa

SOMMA URGENZA-Lavori di manutenzione dei corsi d'acqua di cui alla L. 91/98 art. 15 (Macinante , Terzolle, Mugnone e Goricina)- rifacimento muro in pietra in sinistra idraulica- affidamento Impresa Frassinetti srl

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che con delibera della G.M. 382/2010 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al primo stralcio dell'opera di Manutenzione dei corsi d'acqua di cui alla Legge regionale n. 91/98 art. 15 (Macinante, Terzolle, Mugnone Goricina) di cui al cod. opera 070134, per un importo di € 132.000,00.=;
- che con DD n. 10597 del 2010, sono stati aggiudicati alla Ditta Bitumstrade s.r.l., i "Lavori di manutenzione dei corsi d'acqua di cui alla L. 91/98 art. 15 (Macinante , terzolle, Mugnone e Goricina)" , cod. opera 100820, con il ribasso del 21,897% a seguito di procedura negoziata , art. 122 c. 7 bis del D.Lgs 163 del 2006 ;
- che con DD n. 3706 del 2013, è stata approvata la risoluzione contrattuale tra la Ditta Bitumstrade s.r.l. e il Comune di Firenze ai sensi dell'art. 136 comma 3 del D.Lgs 163 del 2006 per gravi inadempimenti nella esecuzione dei lavori ;
- Che nel frattempo questa Direzione con atto 2665/2014 ha disposto la liquidazione e del credito vantato nei confronti del Comune di Firenze per i lavori di Manutenzione dei corsi d'acqua di cui alla L.R. 91/98 art. 15 a favore di Fallimento Bitumstrade di Mazzuoli Mario & C. sas in liquidazione relativamente al 1° sal , a seguito della sentenza del tribunale ordinario di Firenze nel quale viene dichiarato il Fallimento di Bitumstrade di Mazzuoli Mario & C sas in liquidazione - CF 00484980487;
- Che per procedere al riappalto dei lavori , il Dirigente del Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale , Geologia e Bonifiche, Arch. Marcello Cocchi, a seguito dell'atto 3706/2013 , ai

sensi dell'art. 140 c.2 del DL 12/04/2006, ha interpellato per l'affidamento del presente appalto progressivamente sino al quinto miglior offerente della originaria gara di appalto e tutte le imprese interpellate (quelle ancora in attività) hanno rinunciato;

- Che con il presente atto viene definito il q.e. a seguito della risoluzione contrattuale, tenuto conto che rimane da liquidare la somma di € 3.510,17 iva 22% compresa, dovuta alla BITUMSTRADE a seguito della redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti e alla liquidazione del 0,50% del I° sal (€ . 186.47 iva comp.), come previsto dall'art. 138 del D.lgs 163/2006, il Direttore dei lavori Geom. Marco Marchini ha provveduto a redigere lo stato di consistenza dei lavori eseguiti, pertanto il q.e. risulta essere il seguente:

CONTEGGIO LAVORI AFFIDATI A BITUMSTRADE	€.	
BASE D'ASTA PROGETTO ORIGINARIO	€.	108.126,28
ONERI SICUREZZA	€.	2.436,83
	€.	
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€.	105.689,45
RIBASSO BITUMSTRADE 21,897 %	€.	23.142,82
TOTALE	€.	82.546,63
ONERI SICUREZZA	€.	2.436,83
SOMMANO	€.	84.983,46
IVA 20 %	€.	16.996,69
TOTALE	€.	101.980,15

QUADRO ECONOMICO (GENERALE) a chiusura	€	
PER LAVORICOMPRESO IVA (Affidati a	€.	
BITUMSTRADE e liquidati con dd 2665/2014		36.802,15
a detrarre residui avere Bitumstrade – Stato di consistenza	€.	
e decimi primo SAL (CON IVA AGGIORNATA AL 22 %)		
da liquidare con atto successivo su imp. 10/5786/1		€ 3.510,17
Totale a chiusura appalto BITUMSTRADE	€.	40.312,32
Somme da mettere a disposizione cod. opera 100820		
INCENTIVO imp. 10/5786/4	€.	€ 2.162,53
Somme a disposizione c.o.100820		89.525,15
Totale finanziamento cod. opera		132.000,00

Ritenuto:

- con il presente atto ridurre l'imp. 10/5786/1 a € 3.510,17(somma per Bitumstrade in Fallimento), rimettendo sul cod. opera 100820 la restante somma relativa ai lavori non eseguiti di €.61.667,84
- chiedere alla Direzione Risorse Finanziarie di provvedere all'annullamento dei seguenti impegni, rimettendo le somme a disposizione del codice opera 100820:

imp. 10/5786/2 (polizza progettisti mai attivata)

imp. 10/5786/4 (imprevisti)

imp. 10/5786/5 (accordo bonario)

imp. 10/5786/6 (minore spesa)

- mantenere attivo l' imp. 10/5786/3 relativo all'incentivo di € 2.162,53;

Considerato:

- Che il Comune di Campi Bisenzio, a seguito del verbale della Polizia Municipale del Comune stesso, ha emesso un ordinanza contigibile e urgente , ordinanza n. 313/2014 affinché il Comune di Firenze attui “ *interventi d’urgenza finalizzati alla eliminazione della situazione di pericolo così come accertato dalla Protezione Civile – Polizia Edilizia Ambientale del Comune di Campi Bisenzio*”;

- Che a tal fine il Dirigente del Servizio Sostenibilità , valutazione Ambientale , Geologia e Bonifiche , Arch. Marcello Cocchi, ha redatto verbale di somma Urgenza in data 14/10/2014;
- visto il Verbale di Somma Urgenza, in data 14/10/2014 “Lavori di manutenzione dei corsi d’acqua di cui alla L. 91/98 art. 15 (Macinante , terzolle, Mugnone e Goricina)- rifacimento muro in pietra in sinistra idraulica ”, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento e dalla ditta (allegati parte integrante), considerata l’urgenza improcrastinabile di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità,
- Tenuto conto che l’urgenza di intervenire, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità rende impossibile la procedura di affidamento dei lavori stessi tramite espletamento di gara;
- Preso atto che per l’esecuzione di tali lavori urgenti e indifferibili, il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto opportuno contattare in forma diretta, per intervenire senza alcun indugio, l’Impresa Frassinetti, ditta specializzata nei lavori da eseguire, che si è resa immediatamente disponibile ad effettuare l’intervento, sottoscrivendo il Verbale di Somma Urgenza;
- Che l’Impresa Frassinetti Costruzioni Generali, cod. ben 30062, con sede in Via G. Pastore 10/12, Sesto Fiorentino, si è resa disponibile ad eseguire i lavori per un importo complessivo di € 44.969,20 di cui € 16.674,19 lavori, € 10.660,00 oneri sicurezza , € 9.526,81 costo della mano d’opera e € 8.109,20 iva 22% , codice CIG assegnato **Z3B11431BD** ;
- Il quadro economico della Somma Urgenza relativa all’intervento “Lavori di manutenzione dei corsi d’acqua di cui alla L. 91/98 art. 15 (Macinante , Terzolle, Mugnone e Goricina)- rifacimento muro in pietra in sinistra idraulica ” è il seguente:

CUP H19D10000500004

QUADRO ECONOMICO 100820

Lavori somma urgenza ditta Frassinetti lavori €.	€.	36.860,00
16.674,19- oneri sicurezza 10.660,00- mano d’opera €.		
9.526,81		
Iva 22%	€.	8.109,20
TOTALE SOMMA URGENZA	€.	44.969,20
BITUMSTRADE PER LAVORI COMPRESO IVA e liquidati		36.802,15
Stato di consistenza e decimi primo SAL (CON IVA AGGIORNATA AL 22 %) da liquidare con atto successivo su imp. 10/5786/1 a fallimento BITUMSTRADE		€ 3.510,17
Totale a chiusura appalto BITUMSTARDE		40.312,32
INCENTIVO imp. 10/5786/4		€ 2.162,53
Somme a disposizione per ulteriori interventi c.o.100820		44.555,95
Totale finanziato cod. opera 100820	€.	132.000,00

Preso atto che nel Bilancio l’opera è inserita al Codice opera n. 100820 , cod. finanziamento 04;

- Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento di approvare l’intervento di cui al Verbale di Somma urgenza per i” Lavori di manutenzione dei corsi d’acqua di cui alla L. 91/98 art. 15 (Macinante , Terzolle, Mugnone e Goricina)- rifacimento muro in pietra in sinistra idraulica” affidando i lavori all’Impresa Frassinetti srl Costruzioni Generali assumendo i necessari impegni di spesa ;
- Preso atto della nota in data 14/10/2014 (allegato informatico integrante), con cui il Responsabile del Procedimento Arch.Marcello Cocchi dichiara la non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti della ditta aggiudicataria dei lavori;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Ambiente- Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale , Geologia e Bonifiche ;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visto l'art. 81 del vigente Statuto;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 23 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e in esecuzione del verbale di Somma Urgenza in data 14/10/2014:

1. Di approvare per l'appalto "Lavori di manutenzione dei corsi d'acqua di cui alla L. 91/98 art. 15 (Macinante , Terzolle, Mugnone e Goricina)-" il quadro economico a chiusura con BITUMSTRADE srl, riportato nella parte narrativa e che qui si intende richiamato, a seguito della risoluzione contrattuale dd.3706/2013 , tenuto conto che il Direttore dei lavori Geom. Marco Marchini ha provveduto a redigere lo stato di consistenza dei lavori eseguiti, quantificati in di € 3.510,17 iva 22% compresa, come previsto dall'art. 138 del D.lgs 163/2006, importo che verrà liquidato con successivo atto a favore di Fallimento Bitumstrade di Mazzuoli Mario & C. sas in liquidazione ;
2. Di dare mandato alla Direzione Risorse finanziarie di effettuare le seguenti operazioni contabili:
 - ridurre l'imp. 10/5786/1 a € 3.510,17 (somma per Bitumstrade in Fallimento), rimettendo sul cod. opera 100820 la restante somma di € 61.667,84
 - di provvedere all'annullamento dei seguenti impegni, rimettendo le somme a disposizione del codice opera 100820:
 - imp. 10/5786/2 (polizza mai attivata)
 - imp. 10/5786/4 (imprevisti)
 - imp. 10/5786/5 (accordo bonario)
 - imp. 10/5786/6 (minore spesa)

di mantenere attivo l' imp. 10/5786/3 relativo all'incentivo di € 2.162,53;

3. di formalizzare l'approvazione, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Marcello Cocchi , Dirigente del Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale , Geologia e Bonifiche , dell'intervento di somma urgenza così denominato: "Lavori di manutenzione dei corsi d'acqua di cui alla L. 91/98 art. 15 (Macinante , Terzolle, Mugnone e Goricina)- rifacimento muro in pietra in sinistra idraulica " l'intervento è specificato nel verbale di somma urgenza sopra descritto redatto ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010;
4. di prendere atto dell'affidamento, a cottimo fiduciario, all'Impresa Frassinetti srl Costruzioni Generali, cod. ben. 30062, per i motivi riportati in narrativa;
5. di dare atto, altresì, che la spesa complessiva dell'intervento di cui trattasi è articolata secondo il quadro economico di seguito evidenziato:

CUP H19D10000500004

QUADRO ECONOMICO 100820

Lavori somma urgenza ditta Frassinetti lavori €.	€.	36.860,00
16.674,19- oneri sicurezza 10.660,00- mano d'opera €.		
9.526,81		
Iva 22%	€.	8.109,20
TOTALE SOMMA URGENZA	€.	44.969,20
BITUMSTRADE PER LAVORI COMPRESO IVA e liquidati		36.802,15
Stato di consistenza e decimi primo SAL (CON IVA AGGIORNATA AL 22 %) da liquidare con atto successivo su imp. 10/5786/1 a fallimento BITUMSTRADE		€ 3.510,17
Totale a chiusura appalto BITUMSTARDE		40.312,32
INCENTIVO imp. 10/5786/4		€ 2.162,53
Somme a disposizione per ulteriori interventi c.o.100820		44.555,95
Totale finanziato al cod. opera 100820	€.	132.000,00

2) di assumere i seguenti impegni di spesa a valere sul capitolo n. 50364 codice opera n. 100820 a favore dell'Impresa Frassinetti Costruzioni cod.ben. 30062 per l'importo di €44.969,20 cod. CIG **Z3B11431BD**

3) di prendere atto della nota in data 14/10/2014 (allegato informatico integrante), con cui il Responsabile del Procedimento Arch.Marcello Cocchi dichiara la non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti della ditta aggiudicataria e dell'oggetto dei lavori affidati;

4) di dichiarare Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Marcello Cocchi Dirigente del Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche.

-

ALLEGATI INTEGRANTI

- **STATO CONSISTENZA LAVORI**
- **VERBALE SOMMA URGENZA**
- **ANTICORRUZIONE**

Firenze, li 28/10/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marcello Cocchi

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	50364	0	10/005786	07	44969,2

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 28/10/2014

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.