



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2013/DD/06992</b> Del: <b>09/09/2013</b> Esecutivo da: <b>10/09/2013</b> Proponente: <b>Direzione Servizi Tecnici, Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi</b>
--

### OGGETTO:

Campo di calcio Romagnoli - Completamento spogliatoi nuova tribuna - approvazione variante suppletiva - c.o. 120513 -

### IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione n. 2013/C/00039 – 2013/00266 del 25/07/2013 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013/15 e il piano triennale delle opere pubbliche;

Dato atto:

- che con deliberazione n.2012/G/00421/00538 è stato approvato il progetto esecutivo n.206/2012 relativo ai lavori di completamento spogliatoi della nuova tribuna del campo di calcio Romagnoli;
- che con determinazione n.15212 del 31/12/2012 l'esecuzione dei lavori veniva affidata alla ditta Oplonde s.r.l. con il ribasso del 23,818% ovvero per l'importo netto di € 74.985,75 (di cui € 2.123,00 per oneri di sicurezza);
- che con determinazione n.3377 del 07/05/2013 venivano assunti gli impegni di spesa in favore delle ditte Bon Impianti Elettrici DD 2767/13 €.7.700,00.= e Castellamare Impianti s.n.c. DD.3087/13 €.16.951,00.=
- che con determinazione n.6705 del 08/08/2013 veniva affidata alla ditta Ceta s.p.a. la realizzazione di una nuova tribuna prefabbricata nell'impianto sportivo Romagnoli per l'importo onnicomprensivo di €.17.150,00.= per cui il quadro economico complessivo subiva le modifiche sottoriportate:

a) lavori al netto del ribasso del 23,818 % (di cui € 2.123,00 per oneri di	€	57.833,33
---	---	-----------

sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) IVA 10% compresa		
<b>subappalto DD. 2767/13 iva 10% compresa</b>	€	<b>7.700,00</b>
<b>subappalto DD3087/13 iva 10% compresa</b>	€	<b>16.951,00</b>
<b>SOMMANO</b>	€	<b>82.484,33</b>
c) 1,9 % incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	1.857,55
d) polizza progettista 0,60 ‰ e relativi oneri fiscali	€	71,71
e) polizza verificatore 0,30‰ e relativi oneri fiscali (ai sensi del combinato disposto dell'art. 57 del D.P.R. 207/10 e dell'art. 112 c. 4 bis del D.Lgs. 163/06)	€	35,86
<b>realizzazione tribuna prefabbricata</b>	€	<b>16.720,00</b>
<b>incentivo progettazione tribuna 2%</b>	€	<b>430,00</b>
f) imprevisti e allacciamenti	€	8.400,55
<b>TOTALE</b>	€	<b>95.203,71</b>
Totale di cui alla delibera n. 2012/421/538	€	110.000,00
<b>MINORE SPESA</b>	€	<b>0,00</b>

Considerato:

- che durante l'esecuzione dei lavori si è reso indispensabile eseguire lavorazioni non prevedibili in fase progettuale quali: Realizzazione di una scossalina metallica protettiva nelle parti longitudinali della tribuna per permettere il corretto deflusso delle acque meteoriche;  
Estensione del controsoffitto a tutta la superficie dei locali posti nel sottogradinata con l'inserimento di un materassino in fibra di vetro termoisolante imbustato nella parte superiore per evitare problemi di condensa data la conformazione strutturale della nuova tribuna;
- che le lavorazioni sopradescritte sono riportate nella relazione tecnica – allegato integrante – dal R.u.p. Ing. Alessandro Dreoni – ragion per cui è stata redatta, ai sensi dell'art.132 comma 1° lett. b del Dec Lgs 163/06, una perizia suppletiva di variante e variata distribuzione di spesa per un importo di €.8.205,04.= i.v.a. compresa in ragione del 10%;

Visto l'atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione dalle parti nel quale la ditta si impegna ad eseguire i lavori suppletivi agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Dato atto che la presente suppletiva comporta un'ulteriore quota per incentivo progettazione pari ad €.186,03.= calcolato nella misura di 1,90% sull'importo lordo di €.9.791,20.=;

Tenuto conto che alla spesa complessiva di €.8.391,08.= si farà fronte con quanto a disposizione sull'impegno relativo alla voce imprevisti;

Dato atto che gli allegati informatici del presente atto sono conformi agli originali depositati presso la Direzione scrivente;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 163/06 e successive modificazioni;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto il D.P.R. 207/2010

Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

## DETERMINA

### Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di approvare sulla base delle disposizioni del R.u.p., la perizia suppletiva di variata distribuzione di spesa costituita dagli elaborati indicati in narrativa per un importo complessivo di €.8.391,08.= comprendente: lavori – i.v.a in ragione del 10% - incremento incentivo progettazione;
- 2) di prendere atto che il quadro economico, a seguito dell'adozione del presente atto, risulta definito come segue:

a) lavori al netto del ribasso del 23,818 % (di cui € 2.123,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) IVA 10% compresa	€	57.833,33
subappalto DD. 2767/13 iva 10% compresa	€	7.700,00
subappalto DD3087/13 iva 10% compresa	€	16.951,00
<b>SOMMANO</b>	<b>€</b>	<b>82.484,33</b>
c) 1,9 % incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	1.857,55
d) polizza progettista 0,60 % e relativi oneri fiscali	€	71,71
e) polizza verificatore 0,30% e relativi oneri fiscali (ai sensi del combinato disposto dell'art. 57 del D.P.R. 207/10 e dell'art. 112 c. 4 bis del D.Lgs. 163/06)	€	35,86
realizzazione tribuna prefabbricata	€	16.720,00
incentivo progettazione tribuna 2%	€	430,00
<b>Importo suppletiva</b>	<b>€</b>	<b>7.459,13</b>
<b>i.v.a. 10%</b>	<b>€</b>	<b>745,91</b>
<b>Incentivo progettazione suppletiva 1,90% su €.9.791,20</b>	<b>€</b>	<b>186,03</b>
f) imprevisti e allacciamenti	€	9,47
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>95.203,71</b>
Totale di cui alla delibera n. 2012/421/538	€	110.000,00
<b>MINORE SPESA</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>

- 3) di impegnare la somma di €.8.391,08.= così come di seguito indicato:  
€.8.205,04.= compresa i.v.a. in ragione del 10% in favore della ditta Oplonde s.r.l. (c.b.4296) attingendo all'impegno 13/966/02  
€.186,03.= per incentivo progettazione attingendo al medesimo impegno 13/966/02;
- 4) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l'Ing. Alessandro Dreoni.

## ALLEGATI INTEGRANTI

- **RELAZIONE TECNICA**
- **PERIZIA SUPPLETIVA**
- **ATTO DI SOTTOMISSIONE**

Firenze, li 09/09/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
 Il Responsabile  
 Alessandro Dreoni

<b>N°</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Impegno/Accertamento</b>	<b>SubImpegno/Sub Accertamento</b>	<b>Importo</b>
1)	59824	0	13/000966	06	8205,04
2)	59824	0	13/000966	07	186,03

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 10/09/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
 Responsabile Ragioneria  
 Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.