



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/00639 Del: 10/02/2014 Esecutivo da: 10/02/2014 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici
--

OGGETTO:

Installazione di infissi presso la Scuola Materna, Elementare ed Asilo nido S. Maria a Coverciano corpi di fabbrica C, D, E, F. Approvazione perizia suppletiva e di variante e assunzione di impegno di spesa a favore della ditta COSTRUZIONI METALLICHE SRL [procedura negoziata ex art. 132 comma 3 del D. lgs. n. 163/2006]

IL FUNZIONARIO DELLA P.O. AMMINISTRATIVA

Tenuto conto che con DD n.5407/12 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili di cui alla sottoelencata tipologia;

Premesso che:

- il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2014 e che pertanto, ai sensi dell'art. 163, comma n. 3 del D.Lgs. n. 267/00, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;
- con D.G.C. n. 2013/450 del 30/12/2013, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2013, ridotte del 15%, con le limitazioni di seguito richiamate:
 - l'assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall'art. 163 del D. Lgs. n. 267/00 il quale dispone che "gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in dodicesimi";

- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in merito alla spesa impegnabile, la Direzione Risorse Finanziarie potrà disporre di ulteriori indicazioni;

Considerato che:

- nell'ambito dei lavori di realizzazione del nuovo complesso scolastico di Santa Maria a Coverciano, 2° lotto, è stato approvato, con deliberazione n. 2010/G/00525/00684, il progetto esecutivo relativo ai lavori di **“Installazione di infissi presso la Scuola Materna, Elementare ed Asilo nido S. Maria a Coverciano – corpi di fabbrica C, D, E, F”** per l'importo complessivo di € 430.000,00 da finanziarsi al codice opera n. 100108 mediante proventi L. 10/77;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2012/2286 sono stati approvati gli elaborati progettuali in sostituzione di quelli approvati con deliberazione n. 2010/525/684;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2012/7169 i lavori in questione sono stati affidati, a seguito di aggiudicazione di procedura aperta, all'Impresa Costruzioni Metalliche srl per l'importo al netto del ribasso d'asta del 23,381% di € 298.766,41 di cui € 6.350,00 per oneri della sicurezza;
- con determinazione dirigenziale n. 2013/8788 sono stati affidati i lavori di **“Installazione box prefabbricato per sottocentrale termica presso l'Asilo Nido di Maria a Coverciano”** all'Impresa Costruzioni Metalliche srl in quanto già appaltatrice delle opere di installazione degli infissi esterni 2° Lotto ricorrendo, pertanto, i presupposti di cui all' art.57, comma 5, lett. a) del D.lgs. n. 163/06;
- il quadro economico della spesa delineatosi è il seguente:

Codice opera n. 100108

CUP H 15 D 12 000 790004 CIG 4003474B3F CPV 45421100-5

Opere e lavori installazione infissi al netto del 23,381% (di cui € 6.350,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€	298.766,41
IVA 10%	€	29.876,64
Sommano	€	328.643,05
Incentivo progettazione 0,5% su € 388.000,00	€	1.940,00
Polizza progettisti interni 0,60% e relativi oneri	€	284,60
Polizza validatori interni 0,030% e relativi oneri	€	142,30
Per lavori complementari di cui al presente atto iva 10% compresa Cig Z270C07834	€	31.430,19
Per imprevisti	€	11.249,81
TOTALE	€	373.689,95
Totale	€	430.000,00
MINORE SPESA	€	56.310,05

Vista la relazione tecnica (allegato parte integrante), redatta dal Direttore dei lavori Ing. Lorenzo Boganini, con la quale si fa presente che in fase di esecuzione dei lavori, durante le verifiche e rilievi antecedenti e finalizzati alla produzione degli infissi, è emersa la necessità ed opportunità di provvedere alla realizzazione di alcune opere di miglioramento ed adattamenti di dettaglio essenzialmente riassumibili come di seguito descritto:

- inserimento, a filo interno del vano infisso, di un controtelaio in acciaio e del raddoppio della scossalina di soglia (sia per il miglioramento della tenuta sia per la durabilità degli infissi stessi);
- omogeneizzazione delle caratteristiche delle vetrate;
- adeguamenti dei profilati, in alluminio, delle finestre ai profilati già previsti per le ante delle porte-finestra (per una maggiore resistenza e durabilità);

Tenuto conto che, altresì, tali modifiche ed adattamenti di dettaglio appaiono peraltro necessari ed opportuni per assicurare un più rapido sviluppo delle attività di produzione e montaggio, utili a contenere, per quanto possibile, i tempi complessivi di realizzazione dell'intervento nei limiti programmati dall'Amministrazione Comunale;

Preso atto che, a tale scopo, è stato redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Boganini con l'approvazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Michele Mazzoni, ai sensi dell'art. 132 – comma 1 lett b) - del D. Lgs. n. 163/06, un progetto suppletivo e di variante (parte integrante del presente provvedimento) costituito dalla sopra citata relazione tecnica, dal quadro comparativo, dalla perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, dal quadro economico generale e dall'atto di sottomissione che comporta altresì una variata distribuzione di spesa ai sensi dell'art. 132, comma 3 dello stesso codice dei contratti pubblici;

Visti, dunque, il quadro comparativo e il quadro economico generale con i quali si stima, per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra descritti, un'ulteriore spesa complessiva pari ad € **51.571,20** di cui € 45.849,30 per lavori (senza ulteriori oneri della sicurezza), € 4.584,93 per Iva al 10% ed € 1.136,97 per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 1,9 % sull'importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 59.840,63;

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di € **51.571,20** (lavori suppletivi + IVA al 10% + ulteriore incentivo progettazione) si farà fronte attingendo alle disponibilità degli impegni come di seguito specificato:

- per € **11.249,81** a valere sull'impegno per imprevisti n. 10/8627;
- per € **40.321,39** a valere sull'impegno per minore spesa n. 10/8627/6;

Visto, infine, l'Atto di sottomissione del 15/01/2014 (allegato parte integrante), sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Boganini con l'approvazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mazzoni, con il quale l'Impresa Costruzioni Metalliche srl, appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui al progetto originario;

Rilevato che l'esecuzione delle maggiori opere non comporta un aumento degli oneri della sicurezza né una proroga dei tempi contrattuali utili per l'ultimazione dei lavori;

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di prendere atto della scelta di approvare, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, l'incremento dell'importo contrattuale dei lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 132 - comma 1 lett b) - del D. Lgs. n. 163/2006, procedendo all'assunzione del necessario impegno di spesa a favore della ditta predetta per lavori suppletivi compresa Iva 10 % e per ulteriore incentivo progettazione;

Dato atto che le copie informatiche della relazione tecnica, del quadro comparativo, della perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, del quadro economico generale e dell'atto di sottomissione, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. n. 207/2010;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, il progetto suppletivo e di variante, redatto dal Direttore dei Lavori, relativo all'intervento denominato **"Installazione di infissi presso la Scuola Materna, Elementare ed Asilo nido S. Maria a Coverciano – corpi di fabbrica C, D, E, F"** costituito dalla relazione tecnica, dal quadro comparativo, dalla perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, dal quadro economico generale e dall'atto di sottomissione per un importo complessivo di € **51.571,20** di cui € **50.434,23** per lavori suppletivi, inclusa IVA al 10%, ed € **1.136,97** per ulteriore incentivo progettazione;

2. di dare atto che il nuovo Quadro economico della spesa risulta pertanto essere il seguente:

Codice opera n. 100108

CUP H 15 D 12 000 790004 CPV 45421100-5

Opere e lavori installazione infissi al netto del 23,381% (di cui € 6.350,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) CIG 4003474B3F	€	298.766,41
IVA 10%	€	29.876,64
per opere e lavori suppletivi installazione infissi al netto del ribasso del 23,381 % (senza ulteriori oneri della sicurezza) CIG 4003474B3F	€	45.849,30
per IVA al 10%	€	4.584,93
Sommano lavori principali e suppletivi compresa Iva	€	379.077,28
Incentivo progettazione 0,5% su € 388.000,00	€	1.940,00
Ulteriore incentivo progettazione calcolato al 1,9% su importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 59.840,63	€	1.136,97
Polizza progettisti interni 0,60‰ e relativi oneri	€	284,60
Polizza validatori interni 0,030‰ e relativi oneri	€	142,30
Per lavori complementari per installazione box di cui alla DD 2013/8788 iva 10% compresa Cig Z270C07834	€	31.430,19
SOMMANO	€	414.011,34
Totale di cui alla Deliberazione n. 2010/G/00525/00684	€	430.000,00
MINORE SPESA	€	15.988,66

3. di impegnare la spesa complessiva di € 51.571,20 assumendo i relativi sub impegni di spesa a valere sugli impegni come di seguito specificato e come da aspetti contabili del presente atto:

- € 50.434,23 (per lavori + Iva), a favore dell'Impresa Costruzioni Metalliche srl (codice beneficiario n. 28059), di cui € 11.249,81 a valere sull'impegno per imprevisti n. 10/8627 ed € 39.184,42 a valere sull'impegno per minore spesa n. 10/8627/6;
- € 1.136,97 (per ulteriore incentivo progettazione) a valere sull'impegno per minore spesa n.10/8627/6;

4. di prendere atto che l'esecuzione dei lavori suppletivi non comporta ulteriori oneri per la sicurezza;

5. di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è l'Ing. Michele Mazzoni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA
- QUADRO COMPARATIVO
- QUADRO ECONOMICO GENERALE
- ATTO DI SOTTOMISSIONE
- PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA

Firenze, li 10/02/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	52419	0	10/008627	08	50434,23
2)	52419	0	10/008627	09	1136,97

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 10/02/2014

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.