# PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

| | |
|---|---|
| Numero: | 2012/DD/02975 |
| Del : | 27/03/2012 |
| Esecutivo da: | 27/03/2012 |
| Proponenti : | Posizione Organizzativa (P.O.)<br>Amministrativa Servizi Tecnici<br>Direzione Servizi Tecnici |

**OGGETTO:**

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - REALIZZAZIONE IMPIANTI DI SEGNALAZIONE DI EMERGENZA E INTEGRAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.
Codice opera n.110683
DITTA BAGNOLI S.r.l.

**IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO**

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2010/5486 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i capitoli della Direzione;

**Premesso che:**

- il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi dell'art. 163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;
- che con D.G.C. n. 588/892 del 29.12.11 esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2011, ridotte del 15%, con le limitazioni di seguito richiamate:
- l'assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 267/00 il quale dispone che "gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in dodicesimi";
- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà disporre di ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile;

- Con Delibera n. 275/183/11 è stato approvato il progetto definitivo n. 141/11 relativo a: "Forte Belvedere – realizzazione impianto di segnalazione di emergenza e integrazione impianto di illuminazione" predisposto come appalto integrato ex art.53, comma 2, lett.b) del Dlgs 163/06, da finanziarsi al codice opera 110683 per un importo complessivo di € 150.000,00;

- Con DD n. 6746/2011 sono stati affidati i lavori alla ditta BAGNOLI s.r.l. con il ribasso del 27,111% ovvero per l'importo netto di € 90.393,91 (di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso d'asta ed € 1.355,55 di oneri per progettazione esecutiva al netto del ribasso del 27,111%) articolato secondo il quadro economico che segue;

***CUP: H19G11000050004***

***CIG: 2641288BCC***

| | | |
|---|---|---|
| a) per lavori al netto del 27,111% di ribasso d'asta (di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 1.355,55 per oneri per la progettazione esecutiva al netto del rib. del 27,111%) | € | 90.393,91 |
| b) per Iva 20% | € | 18.078,78 |
| Sommano | € | 108.472,69 |
| c) per incentivo progettazione 1,9% | € | 2.335,10 |
| d) per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 e oneri fiscali | € | 90,15 |
| e) per imprevisti | € | 14.748,00 |
| TOTALE | € | 125.645,94 |
| Minore spesa (di cui € 4.424,40 per accordo bonario) | € | 24.354,06 |
| TOTALE del 275/183/11 | € | 150.000,00 |

Con DD n.117/2012 è stato approvato il progetto esecutivo n. 141/11 "Forte Belvedere – Realizzazione impianto di segnalazione di emergenza e integrazione impianto di illuminazione", presentato dall'impresa aggiudicataria, Bagnoli Srl, ai sensi dell'art. 3 del Capitolo Speciale di Appalto;

Considerato che nell'elaborare il progetto esecutivo a carico dell'Impresa appaltatrice, contestualmente ai sopraluoghi e sondaggi sul posto, si è reso necessario introdurre una serie di modifiche sulla distribuzione e sulla disposizione e quantità delle apparecchiature, diverse rispetto alle previsioni originarie del progetto definitivo approvato, nonché apportare alcune migliorie al progetto stesso.

Preso atto che pertanto è stata redatta dal direttore dei lavori la perizia suppletiva e di variante (corredata da relazione tecnica, computo estimativo, quadro di raffronto, atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi) nella quale si evidenzia che, alla luce di quanto sopra menzionato, sono necessarie maggiori lavorazioni, così come consentito dall'art.132, comma 1, lettera b del D.L.gs n.163 nonché opere di miglioria così come consentito dall'art. 132, comma 3 della stessa norma;

Vista la Legge n.148 del 14/09/2011 di conversione del d.l. n.138/11 che modifica l'aliquota ordinaria dell'IVA del 20% al 21%;

Tenuto conto di quanto sopra, è stato stimato necessario incrementare i lavori per la somma complessiva di € 37.359,07 (compresa IVA al 21%) per la ditta appaltatrice e l' incentivo alla progettazione per la somma di € 799.17, provvedendo nel contempo ad adeguare l'aliquota IVA dal 20% al 21% sui lavori principali ancora da liquidare per un importo di € 903,94;

Visto l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, ove la Ditta BAGNOLI SRL, accetta di eseguire i lavori aggiuntivi, agli stessi patti, prezzi e condizioni, dell'appalto principale (allegato al presente atto);

Considerato altresì che per i suddetti lavori sono previsti n.8 nuovi prezzi e una proroga dei tempi contrattuali di 20 (venti ) giorni lavorativi naturali consecutivi;

Ritenuto, con il presente provvedimento, prendere atto della disposizione del RUP di approvare la perizia di variante e variata distribuzione di spesa come sopra specificato, imputando gli impegni di spesa necessari utilizzando quanto accantonato alla voce imprevisti sull'imp.n. 11/5197, alla voce minore spesa sull'imp.n. 11/5197/5 e con quota parte della somma riservata all'accordo bonario, sull'imp.n. 11/5197/4, in quanto i lavori, così come riportato nella relazione tecnica, hanno avuto buon esito e non hanno dato adito a controversie;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti di questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto l'art. 81 del vigente Statuto;

Visto il DPR 207/2010;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art.13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

1) di approvare la perizia di variante e variata distribuzione di spesa per il lavori presso il Forte Belvedere – Realizzazione impianto di segnalazione di emergenza e integrazione impianto di illuminazione- che prevede una spesa complessiva di € 39.062,17 così suddivisa: € 38.263,00 compresa IVA al 21% a favore della Ditta BAGNOLI s.r.l., ed € 799,17 per ulteriore incentivo alla progettazione calcolato nella misura del 1,9% sull'importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 42.061,73;

2) di approvare, altresì, per le sopra dette lavorazioni, la proroga dei tempi contrattuali di 20 (venti) giorni lavorativi naturali consecutivi e il concordamento di n. 8 nuovi prezzi;

3) di dare atto che il quadro economico risulta essere il seguente:

| | | |
|---|---|---|
| a) per lavori al netto del 27,111% di ribasso d'asta (di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 1.355,55 per oneri per la progettazione esecutiva al netto del rib. del 27,111%) | € | 90.393,91 |
| A1) per lavori suppletivi al netto del ribasso d'asta (di cui 800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) | € | 30.875,26 |
| **Sommano** | **€** | **121.269,17** |
| b) per Iva 20% lavori già liquidati | € | 18.078,78 |
| B1) per Iva 21% lavori suppletivi | € | 6.483,81 |
| b) incremento da IVA al 20% a IVA 21% su lavori principali da liquidare | € | 903,94 |
| **Sommano** | **€** | **25.466,53** |
| c) per incentivo progettazione 1,9% sui lavori principali | € | 2.335,10 |
| C1) per incentivo progettazione 1.9% sui lavori suppletivi € 42.061,73 | € | 799,17 |
| d) per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 e oneri fiscali | € | 90,15 |
| TOTALE | € | 149.960,12 |
| TOTALE del 275/183/11 | € | 150.000,00 |

4)di impegnare la spesa di € 39.062,18 assumendo i relativi sub impegni di spesa, come sotto specificato e come da aspetti contabili del presente atto:

€ 19.929,66 per lavori + Iva, a favore della ditta BAGNOLI s.r.l (codice beneficiario n.27447) sull'impegno n.11/5197/5 (minore spesa);
€ 14.748,00 per lavori + Iva, a favore della ditta BAGNOLI s.r.l. sull'impegno n.1/5197 (imprevisti);
€ 2.681,41 per lavori + Iva, a favore della ditta BAGNOLI s.r.l. sull'impegno n.11/5197/4 q.p. (accordo bonario);
€ 903,94 sull' impegno n.11/5197/4 incremento IVA q.p.(accordo bonario);
€ 799,17 ulteriore incentivo progettazione sull'impegno n.11/5197/4 q.p.(accordo bonario);

5) di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in questione è l'Ing. Mirko Leonardi

Firenze, lì 22/03/2012

Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 22/03/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

**ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

* verbale concordamento nuovi prezzi
* COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
* Perizia suppletiva e di variante