PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/07935
Del :	04/09/2012
Esecutivo da:	05/09/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Manutenzione straordinaria impianti antintrusione e sicurezza presso immobili comunali - contratto aperto - codice opera 100319. Approvazione di perizia suppletiva e di variante. Impegno di spesa. Ditta: IVO FERRINI SRL

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i capitoli della Direzione;

Premesso che:

- con deliberazione C.C. n. 2012/24/84 del 15/05/12, esecutiva a termine di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2012, il Bilancio Pluriennale 2012/14 e la Relazione Previsionale e Programmatica;
- con deliberazione G.C. n. 285/472 del 11/08/2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;

Premesso altresì che:

- con Deliberazione n. 2011/215/293 la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo n. 269/2010, redatto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, relativo all'intervento di **"Manutenzione straordinaria impianti antintrusione e sicurezza presso immobili comunali"** per un importo complessivo di € 50.000,00 da finanziarsi come previsto al codice opera n.100319, e articolati secondo il seguente quadro economico della spesa:

a) Lavori a base d'asta c. € 782,82 per oneri sicurezza non sogg. a ribasso	€	39.924,03
b) per I.V.A. 20%	€	7.984,81
Totale LAVORI	€	**47.908,84**
c) per incentivo progettazione 1,90%	€	758,56

d) per polizza progettista 0,60‰ e relativi oneri	€	29,28
e) per imprevisti	€	1.303,32
TOTALE	**€**	**50.000,00**

- con Determinazione n. 2011/7789 i lavori di cui trattasi sono stati affidati, tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario, all'Impresa IVO FERRINI SRL per un importo, al netto del ribasso offerto del 17,20%, di € 33.191,74 (di cui € 782,82 di oneri della sicurezza) oltre Iva al 21%, determinando il sotto riportato quadro economico di spesa:

CUP: H16511000740004
CIG: 32653858F0

a) Lavori al netto del ribasso d'asta 17,20% (di cui € 782,82 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso)	€	33.191,74
b) per I.V.A. 21%	€	6.970,27
Totale LAVORI	€	40.162,01
c) per incentivo progettazione 1,90%	€	758,56
d) per polizza progettista 0,60‰ e relativi oneri	€	29,28
e) per imprevisti	€	4.830,81
TOTALE	€	45.780,66
TOTALE Delibera 2011/G/293		50.000,00
Minore spesa (di cui € 1.449,24 per accordo bonario)	€	4.219,34

Vista l'allegata relazione di perizia suppletiva e di variante del 23/07/2012, redatta dal Direttore dei Lavori Per. Ind. Gianni Poli, nella quale si evidenzia che, nel corso dei lavori, si è reso necessario provvedere alla realizzazione di lavori imprevisti ed urgenti, al fine di garantire una maggiore sicurezza di alcune stanze del Forte Belvedere, mediante implementazione dell'impianto antintrusione;

Preso atto che, a tale scopo, è stato redatto dal suddetto Direttore dei Lavori, con l'approvazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mirko Leonardi, ai sensi dell' art. 132 – comma 1 lettera c) - del D. Lgs. n. 163/06, un progetto suppletivo e di variante (parte integrante del presente provvedimento) costituito dalla sopra citata relazione, dal computo metrico estimativo, e dall'atto di sottomissione;

Vista, dunque, la suddetta relazione, con la quale si stima per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra descritti un'ulteriore spesa complessiva pari ad **€ 7.592,12** di cui € 6.158,00 per lavori al netto del ribasso del 17,20% (di cui € 93,94 per ulteriori oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), € 1.293,18 per Iva al 21% ed € 140,94 per ulteriore incentivo alla progettazione calcolato al 1,9% sull'importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 7.417,68;

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di **€ 7.592,12**, relativa alla perizia suppletiva, si farà fronte utilizzando le somme a disposizione per l'intervento, previste nel quadro economico di cui alla citata Determinazione n. 2011/7789, attingendo alla disponibilità accantonata per imprevisti e per minore spesa, come specificato in dispositivo;

Visto, infine, l'Atto di sottomissione (allegato parte integrante), sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento che, a seguito del trasferimento del Dirigente Ing. Mirko Leonardi presso altro ente, risulta essere l'Ing. Michele Mazzoni e dall'Impresa, con il quale atto l'Impresa IVO FERRINI SRL, appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario;

Rilevato che le maggiori opere comportano un aumento degli oneri della sicurezza pari ad € 93,94 e che è prevista una proroga dei tempi contrattuali utili per l'ultimazione dei lavori di 20 (venti) giorni;

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di prendere atto della scelta di approvare, da parte del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Michele Mazzoni, l'incremento dell'importo contrattuale dei lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 132 - comma 1 lettera c) - del D. Lgs. n. 163/2006, procedendo all'assunzione del necessario impegno di spesa a favore della ditta predetta (per lavori suppletivi ed Iva) e per ulteriore incentivo progettazione;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

- Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visto il DPR n. 207/2010;

- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, il progetto suppletivo di variante, redatto dal Direttore dei Lavori Per. Ind. Gianni Poli, relativo all'intervento di **"Manutenzione straordinaria impianti antintrusione e sicurezza presso immobili comunali",** costituito dalla relazione di perizia suppletiva e di variante, dal computo metrico estimativo e dall'atto di sottomissione, allegati integranti del presente provvedimento, per l'importo di € 7.451,18 per lavori inclusa Iva al 21%;

2. di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa risulta, pertanto, essere il seguente:

CUP: H16511000740004
CIG: 32653858F0

a) per lavori principali al netto del ribasso d'asta del 17,20% (di cui € 782,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	33.191,74
b) per I.V.A. 21% su a)	€	6.970,27
Totale lavori principali	€	40.162,01
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 17,20% (di cui € 93,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	**€**	**6.158,00**
d) per IVA al 21% su c)	**€**	**1.293,18**
Totale lavori suppletivi	**€**	**7.451,18**
Totale lavori principali + suppletivi	€	47.613,19
e) per incentivo progettazione 1,9 % su lavori principali	€	758,56
f) per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 1,9% sull'importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 7.417,68	**€**	**140,94**
g) per polizza progettista 0,060 % e relativi oneri fiscali	€	29,28
TOTALE	**€**	**48.541,97**
Totale di cui alla delibera n. 2011/215/293	€	50.000,00
Minore spesa (di cui € 1.449,24 per accordo bonario)	€	1.458,03

3. di impegnare la spesa complessiva di **€ 7.592,12** sui capitoli di bilancio straordinario, come sotto specificato e come da aspetti contabili del presente atto:

- **€ 7.451,18** per lavori (compresa Iva), a favore dell'Impresa IVO FERRINI SRL **(codice beneficiario 5111),** di cui € 4.830,81 sull'impegno 11/5168/00 (imprevisti) ed € 2.620,37 sull'impegno 11/5168/05 (minore spesa);

- **€ 140,94** per ulteriore incentivo alla progettazione sull'impegno 11/5168/05 (minore spesa);

4. di prendere atto che, a seguito del trasferimento del RUP Ing. Mirko Leonardi presso altro ente, Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è l'Ing. Michele Mazzoni.

Firenze, lì 04/09/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 05/09/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* allegati