COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/10317
Del :	14/11/2012
Esecutivo da:	14/11/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Piscina Nannini a Bellariva. Completamento rifacimento della copertura.
Codice opera n. 100340 - CUP H12D11000250004 - CIG 2675839C2F
Ditta COREDIL SAS
Approvazione perizia suppletiva e verbale concordamento nuovi prezzi.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il Direttore della Direzione Servizi Tecnici ha dato definizione delle competenze del sottoscritto, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti della presente natura;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 2012/00024/00084 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2012, il bilancio triennale 2012–2014 e la relazione previsionale e programmatica;
- con deliberazione di Giunta n. 285/472 dell'11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;
- con deliberazione n. 2011/G/00301/00231 è stato approvato il progetto esecutivo n. 174/2011 relativo ai lavori di **"Completamento della Copertura – Piscina Nannini - Bellariva"** per un importo complessivo di € 250.000,00, al finanziamento del quale è stato provveduto come previsto al codice opera 100340 mediante mutuo, articolati secondo il seguente quadro economico della spesa:

a) per lavori a base d'asta (di cui € 14.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	221.991,20
b) per I.V.A. 10%	€	22.199,12
SOMMANO	€	**244.190,32**
c) per incentivo 2% di cui all'art. 92, D.Lgs. 163/2006	€	4.439,82

d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri 22,25%	€	162,83
e) imprevisti	€	1.207,03
TOTALE	**€**	**250.000,00**

- con determinazione dirigenziale n. 2011/10460 i lavori succitati sono stati affidati alla ditta CO.R.EDIL. S.A.S., previa aggiudicazione gara ufficiosa a procedura negoziata, con il ribasso del 19,938%, ovvero per l'importo netto di **€ 180.621,60** (di cui **€ 14.500,00** per oneri di sicurezza), determinando il seguente quadro economico di spesa:

CUP H12D11000250004

CIG 2675839C2F

a) per lavori al netto del ribasso del 19,938 % (di cui € 14.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	180.621,60
b) per IVA al 10%	€	18.062,16
SOMMANO	**€**	**198.683,76**
c) per incentivo progettazione 2 %	€	4.439,82
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali	€	162,83
f) per imprevisti	€	24.419,03
TOTALE	**€**	**227.705,44**
TOTALE di cui alla Deliberazione n. 2011/00301/00231	€	**250.000,00**
MINORE SPESA	**€**	**22.294,56**

Vista l'allegata relazione tecnica, redatta in data 15/10/2012 dalla Direttrice dei Lavori Geom. Serena Olivari e vistata dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Alessandro Dreoni, nella quale si evidenzia che durante l'esecuzione dei lavori si sono resi necessari alcuni lavori imprevisti ed imprevedibili, in fase di progettazione, consistenti essenzialmente nelle seguenti opere:

- utilizzo di una finitura diversa sul lato inferiore del pannello garantita con specifica polizza del produttore per 10 anni;
- realizzazione di nuova linea vita in copertura completa di passarella per garantire sbarco in sicurezza sulla copertura stessa;
- sostituzione del policarbonato delle velette frontali della struttura mobile della copertura;
- sostituzione del policarbonato del timpano verticale della struttura metallica lato strada;
- esecuzione di nuove scossaline sulle testate degli sproni dei "camini" della copertura;
- esecuzione di troppo pieno alle gronde di copertura;
- sostituzione dei 48 corpi illuminanti esistenti (faretti) mediante fornitura e posa in opera di nuovi proiettori ad ioduri metallici da 250 w;
- sostituzione dei 9 corpi illuminanti esistenti (lampade bianche risalenti alla costruzione originale) mediante fornitura e posa in opera di nuovi proiettori ad ioduri metallici da 400 w;

Preso atto che, a tale scopo, è stato redatto dalla Direttrice dei Lavori Geom. Serena Olivari, con l'approvazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Alessandro Dreoni, ai sensi dell' art. 132 – comma 1 lettera b - del D. Lgs. n. 163/06, un progetto suppletivo e di variante (parte integrante del presente provvedimento) costituito dalla sopra citata relazione tecnica, dalla perizia suppletiva e dall'atto di sottomissione e verbale di concordamento n. 9 nuovi prezzi;

Visto, dunque, il quadro di raffronto all'interno della perizia suppletiva nonché quello economico di variante all'interno della relazione tecnica, con il quale si stima per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra descritti un'ulteriore spesa complessiva pari ad **€ 34.859,10** di cui € 30.998,21 per lavori (di cui € 2.666,87 per ulteriori oneri della sicurezza), € 3.099,82 per Iva al 10% ed € 761,07 per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 2 % sull'importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 38.053,62;

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di **€ 34.859,10** (lavori suppletivi + IVA 10 %, e ulteriore incentivo progettazione) si farà fronte attingendo ai seguenti impegni di spesa:

- per € 24.419,03 all'impegno n. 11/7187/00 per imprevisti;
- per € 10.440,07 q.p. all'impegno n.11/7187/5 per minore spesa;

Visto, infine, l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento n. 9 nuovi prezzi del 16/10/2012 (allegato parte integrante), sottoscritto dalla Direttrice dei Lavori Geom. Serena Olivari e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Alessandro Dreoni, con il quale l'Impresa CO.R.EDIL. S.A.S., appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui al progetto originario;

Rilevato che l'esecuzione delle maggiori opere comporta un aumento degli oneri della sicurezza nella misura di € 2.666,87 e una proroga dei tempi contrattuali utili per l'ultimazione dei lavori pari a n.15 giorni;

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di prendere atto della scelta di approvare, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, l'incremento dell'importo contrattuale dei lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 132 - comma 1 lettera b - del D. Lgs. n. 163/2006, procedendo all'assunzione del necessario impegno di spesa a favore della ditta predetta per lavori suppletivi compresa Iva 10% nonché assumendo impegno di spesa per l'ulteriore incentivo progettazione;

Dato atto che le copie informatiche della relazione tecnica, della perizia suppletiva e dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento n. 9 nuovi prezzi, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

- Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visto il D.P.R. n. 207/2010;

- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, il progetto suppletivo di variante, redatto dalla Direttrice dei Lavori, relativo all'intervento di **"Completamento della Copertura – Piscina Nannini - Bellariva",** costituito dalla relazione tecnica, dalla perizia suppletiva e dall'atto di sottomissione e verbale di concordamento n. 9 nuovi prezzi, per un importo complessivo di **€ 34.859,10** (per lavori suppletivi inclusa IVA al 10 % e per ulteriore incentivo progettazione);

2. di dare atto che il nuovo Quadro economico della spesa risulta pertanto essere il seguente:

CUP H12D11000250004

CIG 2675839C2F

a) per lavori principali al netto del ribasso del 19,938 % (di cui € 14.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	180.621,60
b) per IVA al 10%	€	18.062,16
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 19,938% (di cui € 2.666,87 per ulteriori oneri della sicurezza)	**€**	**30.998,21**
d) per IVA al 10% su c)	**€**	**3.099,82**
Sommano lavori principali e suppletivi compresa Iva	**€**	**232.781,79**
e) per incentivo progettazione 2 % su lavori principali	€	4.439,82
f) per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 2 % sull'importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 38.053,62	€	761,07
g) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali	€	162,83
Totale	**€**	**238.145,51**
TOTALE DELIBERAZIONE N. 2011/301/231	€	**250.000,00**
Minore spesa	**€**	**11.854,49**

3. di impegnare la spesa di **€ 34.859,10,** assumendo i relativi sub impegni di spesa, come sotto specificato e come da aspetti contabili del presente atto:

- **€ 34.098,03** (per lavori + Iva a favore della ditta CO.R.EDIL.S.A.S. - codice beneficiario n. 2933), a valere per **€ 24.419,03** sull'impegno n. 11/7187/00 e per **€ 9.679,00** sull'impegno n. 11/7187/5;

- **€ 761,07** per ulteriore incentivo progettazione a valere sull'impegno n. 11/7185/5;

4. di prendere atto che l'esecuzione dei lavori suppletivi comporta ulteriori oneri per la sicurezza nella misura di € 2.666,87;

5. di concedere una proroga dei tempi contrattuali utili per l'ultimazione dei lavori pari a n. 15 gg.;

6. di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è l'Ing. Alessandro Dreoni.

Firenze, lì 14/11/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 14/11/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* RELAZIONE TECNICA
* PERIZIA SUPPLETIVA
* ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO 9 N.P.