COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2013/DD/01126
Del :	25/02/2013
Esecutivo da:	25/02/2013
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

AREA PARTERRE ED ALTRI IMMOBILI ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMO MECCANICI FINALIZZATI ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA DITTA TERMOTECNICA PICCHIARINI SAS

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili di cui alla presente tipologia;

Premesso che:

- il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2013 e che pertanto, ai sensi dell'art. 163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;

- con deliberazione n. 2011/G/00290 è stato approvato il progetto definitivo, relativo ai lavori di razionalizzazione degli impianti termo- meccanici dei servizi comunali posti presso l'Area Parterre e presso altri Immobili, per un importo di € 200.000,00, finanziamento di cui al codice opera 110711;

- con DD 9179/11, i lavori in questione, sono stati aggiudicati, a cottimo fiduciario, previa gara ufficiosa, alla Ditta Termotecnica Picchiarini sas, per un importo di € 119.368,99 al netto del 27,97%, delineandosi il seguente q. economico:

a) per lavori al netto del ribasso 27,97% (di cui € 4.773,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	119.368,99
b) per I.V.A. 21%	€	25.067,49
SOMMANO	€	144.436,48
c) per incentivo progettazione 1,9%	€	3.113,49
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri	€	120,20

e)per polizza verificatore 0,3%0 e relativi oneri	€	60,10
e) per imprevisti	€	19.828,01
Totale	€	167.558,28
Totale delibera n. 2011/372/290	€	200.000,00
Minore spesa (€ 5.948,40 per accordo bonario)	€	32.441,72

Considerato che, così come riportato nella relazione tecnica, allegato integrante, il D. Lavori ing. F. Cioni, fa presente che:

- in corso d'opera, a seguito di sopravvenute necessità impreviste ed imprevedibili relativamente all'adeguamento di alcuni impianti termici vetusti ed obsoleti, nonché per la riqualificazione dei medesimi, si rende necessario programmare una serie di interventi, per il finanziamento dei quali è necessario un incremento dell'importo contrattuale;

- a tale scopo, è stata redatta, ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett.b) e comma 3) del Dlgs 163/06, una perizia di variante e variata distribuzione di spesa, che comporta una maggiore spesa di € 42.284,98 oltre iva al 21% ed € 1.102,92 per incremento incentivo sulla progettazione (1,90% su € 58.048,16 lordi);

Visto l'atto di sottomissione e verbale concordamento n. 2 N.P., sottoscritto per accettazione dal D.Lavori/ RUP ing. F. Cioni, , e dall'appaltatore , in data 11.01.13, nel quale la Ditta si impegna ad eseguire i lavori suppletivi agli stessi patti e condizioni del contratto principale, e nel quale le viene concessa una proroga di 365gg (trecentosessanta cinque) alla scadenza contrattuale;

Preso atto che:

- alla spesa complessiva di € 52.267,75 (lavori + iva, inc. progettazione) si farà fronte come segue:

per € 19.828,01 imp. 11/5201 (imprevisti)

per € 26.493,32 imp. 11/5201/6 (minore spesa)

per € 5.946,42 imp. 11/5201/5 (accordo bonario: poiché, così come riportato nella allegata relazione, allo stato attuale, avendo avuto i lavori esito favorevole, e non essendo sorte controversie, non è più necessario mantenere tale voce di spesa);

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto D.lgs. n. 163/06;

Visto l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare sulla base delle disposizioni del RUP, la perizia suppletiva di variante e variata distribuzione di spesa, costituita dagli elaborati indicati in narrativa, per un importo complessivo di € 52.267,75 comprendente: lavori suppletivi + iva + incremento incentivo progettazione;

2. di prendere atto che il q. economico, a seguito del presente atto, risulta essere il seguente:

a) per lavori al netto del ribasso 27,97% (di cui € 4.773,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	119.368,99
b) per I.V.A. 21%	€	25.067,49
Per lavori suppletivi al netto del 27,97% di cui € 1.690,72 iva 21% compresa	**€**	**51.164,83**
Sommano	**€**	**195.601,31**
Per incentivo ulteriore 1,9% su € 58.048,16	**€**	**1.102,92**
c) per incentivo progettazione 1,9%	€	3.113,49
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri	€	120,20
e)per polizza verificatore 0,3%0 e relativi oneri	€	60,10
Totale	€	199.998,02

3.di impegnare la somma di € 52.267,75, assumendo i relativi impegni di spesa, come da aspetti contabili del presente atto, come segue:
€ 51.164,83 (lavori, iva compresa) a favore ditta appaltatrice così suddiviso:
€ 19.828,01 imp. 11/5201
€ 26.493,32 imp. 11/5201/5
€ 4.843,50 imp. 11/5201/5
€ 1.102,92 (per incentivo progettazione) imp. 11/5201/5

4. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento del lavoro di cui trattasi, è l'Ing. F. Cioni..

Firenze, lì 25/02/2013

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 25/02/2013

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE