PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2013/DD/01770
Del :	21/03/2013
Esecutivo da:	22/03/2013
Proponenti :	Servizio Viabilità
	Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO:

RIQUALIFICAZIONE DI P.ZZA DUOMO E STRADE LIMITROFE DEL Q.1 - COD. OP. 110049- AFFIDAMENTO OPERE SUPPLETIVE E DI VARIANTE ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA'

Premesso:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/84 del 15/05/2012, è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2012, il bilancio triennale 2012-2014 e la relazione previsionale e programmatica, e con Deliberazione di Giunta n. 285/472 dell'11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;

- che con Legge n.228 del 24.12.2012 viene differito al 30.6.2013, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2013 per gli Enti Locali, e con l'art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000, si intende automaticamente prorogato l'esercizio provvisorio;

- che con Deliberazione di Giunta n° 514/741 del 31.12.2012 vengono assegnate ai Responsabili dei Servizi, per il periodo dell'esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012, ridotte del 15%;

- con Deliberazione 2011/G/435 veniva approvato il progetto esecutivo n. 23/11 concernente ***"Riqualificazione di P.zza Duomo e strade limitrofe del Q.1"* - Cod. Op. 110049, - CUP. H13D11000580004 – CIG 4228839456**- per un importo lavori di €.604.000,00, (+Iva al 10 %) di cui €.27.180,00 per oneri di sicurezza, con det 2012/DD/4830 veniva ricorso a procedura negoziata , e con Det 2012/DD/5631 le opere venivano affidate alla Impresa Rosi Leopoldo spa (**cod Ben. 6307**) col ribasso del 22,07 %, secondo il seguente Q.E:

a) lavori al netto di 22,07 % (di cui €. 27.180,00 per oneri di sic.non soggetti a r.a)	€	476.695,83
b) per I.V.A. 10 %	€	47.669,58
SOMMANO	**€**	**524.365,41**
c) per incentivo progettazione 2 %	€	12.080,00
d) per polizza assicurativa del progettista e oneri	€	443,03
d1) polizza verificatore e oneri	€	221,52
e1)Per spese pubblicazione Gara Libreria Pirola	€	811,37

e2)Per spese pubblicizzaz Gara Ag. S.P.E. spa	€	454,70
e3)Per spese pubblicizzaz. Gara Class Pubblicità spa	€	350,90
f) per incarichi professionali esterni (imp. 11/8470)	€	22.300,00
e) imprevisti imp 11/8469	€	66.440,00
TOTALE	€	627.466,93
TOTALE DEL 2011/G/435	**€**	**700.000,00**
Minore spesa imp. 11/8469/9	**€**	**52.601,07**

Visto il progetto di Variante con i seguenti elaborati: Relazione Tecnica Illustrativa con Perizia Suppletiva di Variante, (allegato parte integrante), nonché Tavola n.1 di perizia, Quadro comparativo, Computo variante (allegati generici conservati agli atti d'ufficio) redatti dal Direttore dei Lavori ed approvati dal R.U.P. nella quale si evidenza la necessità, anche in relazione allo svolgimento dei Campionati mondiali di ciclismo su strada in Toscana, di eseguire alcuni interventi di adeguamento dei percorsi stradali, oggetto della competizione sportiva;

Rilevato, inoltre come nella Relazione tecnica sopraindicata si rappresenta anche la necessità di approvare due nuovi prezzi e di prorogare i tempi contrattuali ;

Visto, altresì, l'Atto di Sottomissione approvato dal R.U.P. Ing. Giuseppe Carone (allegato parte integrante), con la quale l'Impresa Rosi Leopoldo, appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire le maggiori opere alle medesime condizioni del contratto principale, accetta i nuovi prezzi previsti, nonché concorda sulla proroga dei termini contrattuali di giorni 60 (sessanta);

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'art.132, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, al fine di assicurare la continuità alle opere già in corso, di prendere atto della necessità di ampliare l'importo lordo dei lavori per €. 118.671,15 come indicato dal Direttore dei Lavori e dal RUP;

Rilevato come nel quadro economico di variante all'interno della relazione, si stima, per la realizzazione di tali lavori aggiuntivi, una spesa complessiva di **€. 118.671,15**, di cui: €. 115.965,56 per lavori al netto del ribasso di 22,070%; € 10.542,32 per Iva al 10%**,** ed €. 2.705,59 quale ulteriore incentivo progettazione al 2 % calcolato sull'importo lordo di perizia pari ad €. 135.279,40**;**

Considerato che al finanziamento della suddetta spesa complessiva di **€.**118.671,15 (lavori + Iva + ulteriore incentivo) si farà fronte attingendo alla totalità delle somme a disposizione alle voce "imprevisti" imp. 11/8469 e da quanto accantonato per minore spesa sull'imp. 11/8469/9,

Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento prendere atto della disposizione del Rup, ovvero incrementare l'impegno di spesa a favore della ditta predetta per lavori suppletivi + Iva, e per l'ulteriore incentivo progettazione, assumendo i necessari impegni di spesa, e, nel contempo, approvare i 2 Nuovi Prezzi per le nuove lavorazioni non ricompresi nell'elenco iniziale, e prorogare i tempi contrattuali;

Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati al presente provvedimento, quali parte integrante, sono conformi agli originali conservati presso quest'ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 163/06;

Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 23 del Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, sulla base delle disposizioni del R.U.P., la perizia di variante, nonché dell'Atto di Sottomissione, relativa ai lavori **di***"Riqualificazione di P.zza Duomo e strade limitrofe del Q.1"* **- Cod. Op. 110049, - CUP. H13D11000580004 – CIG 4228839456** e di affidare le opere aggiuntive all'impresa appaltatrice Rosi Leopoldo (Cod Bnf.: 6307) integrando l'appalto principale, con lo stesso ribasso d'asta e con gli stessi patti e condizioni;

2. di approvare i 2 Nuovi prezzi per le suddette lavorazioni, meglio specificati nell'Atto di Sottomissione allegato;

3. di prorogare i termini contrattuali di giorni 60 (sessanta);

4. di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa risulta essere il seguente:

a) lavori al netto di 22,07 % (di cui €. 27.180,00 per oneri di sic.non soggetti a r.a)	€	476.695,83
b) per I.V.A. 10 %	€	47.669,58
SOMMANO	**€**	**524.365,41**
a1) lavori suppletivi	**€**	105.423,24
b1) per I.V.A. 10 %	**€**	10.542,32
TOTALE LAVORI	**€**	**640.330,97**
c) per incentivo progettazione 2 %	€	12.080,00
c1) per ulteriore incentivo progettazione 2 % su 135.279,40	€	2.705,59
d) per polizza assicurativa del progettista e oneri	€	443,03
d1) polizza verificatore e oneri	€	221,52
e1)Per spese pubblicazione Gara Libreria Pirola	€	811,37
e2)Per spese pubblicizzaz Gara Ag. S.P.E. spa	€	454,70
e3)Per spese pubblicizzaz. Gara Class Pubblicità spa	€	350,90
f) per incarichi professionali esterni (imp. 11/8470)	€	22.300,00
TOTALE	€	679.698,08
TOTALE DEL 2011/G/435	**€**	**700.000,00**
Minore spesa residua	**€**	**369,92**

(accordo bonario € 19.932,00)

5. di impegnare la somma complessiva di **€. 118.671,15** come sotto indicato e come da aspetti contabili del presente atto assumendo i relativi sub-impegni:

- **€. 115.965,56** (lavori + Iva) a favore dell'impresa appaltatrice rispettivamente:
  - per €.66.440,00 **s**ull'imp.11/8469 di imprevisti
  - e per q.p. di €.49.525,56 sull'imp. 11/8469/9 di minore spesa;

- **€. 2.705,59 (**ulteriore incentivo) su q.p. dell'imp 11/8469/9 della voce "minore spesa";

5. di confermare che il R.U.P. dei lavori di cui trattasi è l'Ing. Giuseppe Carone.

Firenze, lì 21/03/2013

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Giuseppe Carone

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 22/03/2013

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE