COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/10001
Del :	18/10/2012
Esecutivo da:	18/10/2012
Proponenti :	Servizio Viabilità
	Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO:

Integrazione compenso professionale per incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione a favore dell'Ing. Duccio Feri per gli Interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria del Quartiere 5: Via V.Emanuele, Via S.Biagio a Petriolo, Via Valdinievole, Via Pratese.
Cod. Bnf.: 37943
Cod. Op.: 100275

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA'

Premesso che:

- con Deliberazione n. 24 del 15.05.2012, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione annuale 2012, unitamente al Bilancio Triennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica, e con Deliberazione di Giunta Municipale n. 285 del 11.08.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2012;

- con Deliberazione n. 2010G/482 è stato approvato il progetto esecutivo n. 21/11, relativo a *"Lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria del Quartiere 5 : Via V.Emanuele, Via S.Biagio a Petriolo, Via Valdinievole, Via Pratese", per complessivi di €. 300.000,00.*= Cod. Op.. 100275 - CUP – H17H11001080004 – CIG : 38296062D8;

- con DD n. 2333/12, i lavori in questione sono stati affidati all'impresa ITALSCAVI srl, per un importo netto di €. 192.749,59.= (di cui €. 3.500,00.= per oneri di sicurezza) con il ribasso del 18,77 %;

- con DD n. 3325/12, è stato affidato l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Duccio Feri (Cod. Bnf.: 37943) (CIG : 40998631FA), per un importo pari ad €. 4.841,35.=,

- con DD n. 9138/12 è stato incrementato l'appalto alla Ditta appaltatrice per opere suppletive, con lo stesso ribasso dell'appalto principale rideterminando così il q.e:

a) per lavori al netto di 18,77 % (di cui €.3.500,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a r.a.)	€	192.749,59
b) per I.V.A. 21 %	€	40.477,41
TOTALE LAVORI	**€**	**233.227,00**
per incentivo progettazione 1,90%	€	4.493,50
Polizza progettista 0,060 % oltre oneri fiscali	€	173,47
Polizza verificatore del progetto 0,30 % oltre oneri fiscali	€	86,73
Incarichi professionali esterni da affidare(di cui €. 1.500,00 per prove laboratorio)	€	3.158,65
Incarico CSE Ing Duccio Feri	€	4.841,35
Lavori suppletivi al netto del 18,777 %	**€**	**35.857,33**
Iva al 21 % su €. 35.857,33.=	€	**7.530,04**
Incentivo prog.ne 1,90 % su € 43.800,00	€	**832,20**
TOTALE	**€**	**290.200,27**
TOTALE Del. 2010/G/482	**€**	**300.000,00**
Minore spesa	**€**	1.214,78

Accordo Bonario €. 8.584,95

Considerato che, in virtù della suppletiva di cui sopra, occorre adeguare l'onorario dell'Ing. Duccio Feri, al maggiore importo dei lavori soggetti alla sua attività di coordinatore per la sicurezza;

Vista la proposta di integrazione dell'Ing. Duccio Feri formulata quale onorario complessivo di tutta la prestazione prot. n. 120321 del 18.09.2012, ritenuta congrua dall'Ing. M. Gardenti;

Dato atto che ad oggi non sono stati effettuati pagamenti;

Considerato come, al fine di adeguare i compensi del professionista dell'Ing. Duccio Feri al nuovo importo contrattuale dei lavori, occorre, appunto, incrementare l'impegno di spesa per la somma aggiuntiva ed ammontante complessivamente ad **€. 731,85.=** in riferimento alle quali appare necessario incrementare l'impegno 11/8468/1, per €. **731,85.=;**

Ritenuto pertanto impegnare la somma complessiva di **€. 731,85.=** a favore dell'Ing. Duccio Feri, facendola gravare alla voce "incarichi prof.li esterni" sull' impegno sopra descritto, al Codice Opera 100275;

Dato atto che la copia informatica dei suddetti documenti allegati parte integranti al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio;

Rilevato come le prestazioni aggiuntive verranno regolamentate in base al disciplinare di incarico precedentemente sottoscritto dal professionista, ed allegate alla DD n. 3325/12;

.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del DLgs.267/00;

Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 23 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui riportati**:**

1) di incrementare l'onorario spettante all'Ing. Duccio Feri **(**Cod. Bnf.: 37943**)** per l'incarico professionale conferito con DD n. 3325/12 relativo ai " Lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria del Q. 5: Via V.Emanuele, Via S.Biagio a Petriolo, Via Valdinievole, Via Pratese" Cod. Op. 100275 - CUP: H17H11001080004, CIG: 38296062D8, in conseguenza della Perizia suplettiva, per un importo complessivo di €. **731,85.=;**

2) di dare atto che le prestazioni aggiuntive verranno effettuate alle medesime condizioni del disciplinare sottoscritto dal professionista di cui alla DD n. 3325/12;

3) di impegnare la somma complessiva di **€. 731,85.=** a favore dell'Ing. Duccio Feri, facendolo gravare sull'imp. n. 11/8468/1 alla voce "incarichi prof.li esterni";

4) di dare atto che in virtù dell'approvazione del presente atto, il quadro economico dell'intervento in oggetto risulta essere il seguente:

a) per lavori al netto di 18,77 % (di cui €.3.500,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a r.a.)	€	192.749,59
b) per I.V.A. 21 %	€	40.477,41
TOTALE LAVORI	**€**	233.227,00
per incentivo progettazione 1,90%	€	4.493,50
Polizza progettista 0,060 % oltre oneri fiscali	€	173,47
Polizza verificatore del progetto 0,30 % oltre oneri fiscali	€	86,73
Incarichi professionali esterni da affidare(di cui €. 1.500,00 per prove laboratorio)	€	2.426,80
Incarico CSE Ing Duccio Feri	€	4.841,35
Lavori suppletivi al netto del 18,777 %	**€**	35.857,33
Iva al 21 % su €. 35.857,33.=	€	7.530,04
Incentivo prog.ne 1,90 % su € 43.800,00	€	832,20
Integrazione compenso professionale Ing. D.Feri di cui al presente atto	€	**731,85**
TOTALE	**€**	290.200,27
TOTALE Del. 2010/G/482	**€**	300.000,00
Minore spesa	**€**	1.214,78

Accordo Bonario €. 8.584,95

5) di confermare che il R.U.P. dei lavori di cui trattasi è l' Ing. I. Nasti.

Firenze, lì 18/10/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Giuseppe Carone

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 18/10/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE